



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Urbanistica

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

Tel. 0932/970261 -0932/970262

DETERMINA AREA ASSETTO DEL TERRITORIO N. 103 del 18 giugno 2019

DETERMINA N. *375* del *07-07-2020*

OGGETTO: lavori di realizzazione di un muro di sostegno in via U. La Malfa –
*Approvazione quadro economico, certificato di regolare esecuzione, collaudo e
- liquidazione finale.-*

CUP: B99J19000060002

CIG: 78776814D6

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(*Mario Farina*)



IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento;

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso:

- **CHE** con delibera della G.M. n. 33 del 18.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un muro di sostegno in via U. La Malfa redatto dall'Ing. Rosario Cappello per l'importo complessivo di € 50.000,00;
- **CHE** la misura del contributo assegnato al Comune di Monterosso Almo (RG) è pari ad € 50.000,00 come riportato nell'allegato C) del predetto decreto pubblicato sulla G.URS n. 11 del 14/01/2019;
- **CHE** con Determina Dirigenziale n. 194 del 18.04.2019 del Reg. Gen. e n. 67 del 18.04.2019 del Reg. Part., si stabiliva l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- **CHE** in data 08.05.2019, alle ore 13,30 è stata esperita la gara, dal cui verbale redatto in pari data è risultata aggiudicataria la ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello, n. 106 con il ribasso del 5.25% sul prezzo posto a b.a.;
- **CHE** con determina dirigenziale n. 219 del 14.05.2019 del registro generale e n. 73 del 13.05.2019 del registro particolare è stato affidato in via definitiva alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello, n. 106 i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 30.910,93 al netto del ribasso d'asta IVA compresa, secondo il sotto riportato quadro economico;

A)- Importo progetto	€ 50.000,00	
- per i lavori	€ 32.533,48	
Importo lavori a b.a.	€ 31.477,20	
€ 1.086,28 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		
- per lavori al netto del ribasso d'asta del 5.25%	€ 29.824,65	
- per oneri sulla sicurezza	€ 1.086,28	
Sommano	€ 30.910,93	€ 30.910,93
B)- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- Per IVA al 22% su 30.910,93	€ 6.800,40	
- Spese Tecniche	€ 5.098,23	
- incentivo rup 2%	€ 650,57	
- per collaudo statico IVA compresa	€ 1.000,00	
- per indagine geologiche IVA compresa	€ 1.400,00	
- spese di laboratorio	€ 600,00	
- per imprevisti pari al 3,25%	€ 1.057,34	
- per oneri alla discarica	€ 502,92	
Sommano	€ 17.109,46	€ 17.109,46
a) per economia da ribasso d'asta IVA compresa		€ 1.979,61
Totale		€ 50.000,00

- **CHE** in data 15.05.2019 sono iniziati i lavori ;

- **CHE** con contratto di rep. n. 1778 del 12.07.2019 registrato in data 15.07.2019 al n. 2296 è stato formalizzato l'appalto di cui in oggetto;

- **CHE** in data 09.08.2019 prot. 6519 la direzione lavori ha fatto pervenire il 1° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 25.07.2019 per l'importo complessivo di € 26.500,00 al netto del ribasso d'asta;

- **CHE** in data 09.08.2019 al prot. 6506 è pervenuta la fattura n. 06/PA dell'8.08.2019 emessa dall'Impresa Impredil dell'importo complessivo di € 32.330,00 al netto del ribasso d'asta ed IVA compresa relativa al 1° S.A.L.;

- **CHE** con determina dirigenziale n. 528 del 07.11.2019 del registro generale e n. 176 del 05.11.2019 del registro particolare è stato disposto di procedere alla liquidazione in acconto di € 22.000,00 IVA compresa sulla fattura n. 06/PA dell'8.08.2019

- **Che** su disposizione del R.U.P. e della D.L. la ditta ha eseguito dei lavori non prevedibile utilizzando le somme per imprevisti, inoltre la ditta ha proceduto ed anticipato le somme relative alle spese di laboratorio e le spese degli oneri alla discarica, pertanto il nuovo quadro economico approvato viene ad essere così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A)- **Importo progetto** € 50.000,00

- per i lavori € 32.932,98 € 32.932,98 .

B)- **Somme a disposizione dell'Amm.ne**

- Per IVA al 22% su 32.932,98 € 7.245,26 .
 - Spese Tecniche € 5.098,23
 - incentivo rup 2% € 650,57
 - per collaudo statico IVA compresa € 1.000,00
 - per indagine geologiche IVA compresa € 1.400,00

Sommano € 15.394,06 € 15.394,06
 per economia € 1.672,96
 Totale generale € 50.000,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A)- **Importo progetto** € 50.000,00

- per lavori € 30.910,93 € 30.910,93

B)- **Somme a disposizione dell'Amm.ne**

- per IVA al 22% su € 30.910,93 € 6.800,40
 - spese tecniche € 5.098,23
 - incentivo RUP 2% € 650,57
 - per collaudo statico IVA comp. € 1.000,00
 - per indagine geolg. IVA comp. € 1.400,00
 - spese di laboratorio € 600,00
 - per imprevisti € 1.057,34
 - per oneri alla discarica € 502,61

€ 17.109,46 € 17.109,46
 per economia € 1.979,61
 € 50.000,00

- **CHE** in data 12.03.2020 prot. 2227 e prot. 2229 sono pervenute da parte della ditta Gulino Salvatore con sede in via Pia, n. 11 Monterosso Almo (nuovo titolare dell'impresa giusto atto di donazione redatto dal Notaio Michele Ottaviano in data 11.12.2019 n. 155140 repertorio n. 26687 registrato a Ragusa il 16.12.2019 serie IT n. 3900 dell'azienda edile di cui in premessa) le fattura n. 2/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 2.560,26 e n. 1/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 4.382,50 al netto del ribasso d'asta IVA compresa per i lavori di cui in oggetto;

- **CHE** in data 11.09.2019 prot. 7328 la direzione lavori ha fatto pervenire il 2° ed ultimo stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 25.07.2019;

- **CHE** in data 06.09.2019 la D.L. ha trasmesso la relazione a struttura ultimata depositata all'Ufficio del genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 6 della Legge 1081/2016 (art. 2 l. 64/74) in data 11.09.2019 n. 512EP. Prot. 178590;

- **CHE** in data 08.11.2019 è stato redatto il collaudo da parte dell'Ing. Galia Angelo;

- **CHE** a seguito dai pagamenti effettuati, sulla base dell'importo finale e del quadro economico rideterminato dei lavori risulta un credito a favore dell'impresa pari ad € 7.906,91;

	Natura del debito	Importo	IVA al 22%	Totale	liquidato	Da liquidare
1	1° SAL	€ 26.500,00	€ 5.830,00	€ 32.330,00	€ 22.000,00	€ 10.330,00
2	2° ed ultimo SAL	€ 4.382,50	€ 964,15	€ 5.346,65	€ 0,00	€ 5.346,65
3	Liquidaz. somme a disposizione	€ 2.098,57	€ 461,69	€ 2.560,26	€ 0,00	€ 2.560,26
	TOTALE	€ 32.981,07	€ 7.255,84	€ 40.236,91	€ 22.000,00	€ 18.236,91

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito

all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regularità Contributiva numero protocollo INPS 2146277 del 18.06.2020 scadenza validità 16.10.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Impresa Gulino Salvatore.

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Dato atto che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l'OR.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale in particolare, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni del Responsabile di posizione organizzativa;

Richiamata la determinazione Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di questa Area ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito alla liquidazione di € 10.330,00 a saldo della fattura n. 06/PA dell'8.08.2019 a favore della Ditta Impredil di Gulino Serafino e di € 7.848,24 a saldo delle fatture n. 2/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 2.560,26 e n. 1/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 4.382,50 sul 2° ed ultimo S.A.L. a favore dell'Impresa Gulino Salvatore con sede in via Pia n. 11 Monterosso Almo;

Ritenuta la propria competenza in merito all'oggetto indicato;

D E T E R M I N A

1)- DI PROCEDERE all'approvazione del quadro economico rideterminato, del certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 06.09.2019 ed il collaudo redatto dall'ing. Galia Angelo per l'esecuzione dei lavori di un muro di sostegno in via U. La Malfa

2)- DI PROCEDERE alla liquidazione di € 10.330,00 a saldo della fattura n. 06/PA dell'8.08.2019 a favore della Ditta Impredil di Gulino Serafino e di € 7.906,91 a saldo delle fatture n. 2/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 2.560,26 e n. 1/PA dell'11.03.2020 dell'importo complessivo di € 5.346,65 sul 2° ed ultimo S.A.L. a favore dell'Impresa Gulino Salvatore con sede in via Pia n. 11 Monterosso Almo;

3)- Di DARE ATTO che la somma come sopra determinata risulta assegnata al Comune di Monterosso Almo (RG) pari ad € 50.000,00 come riportato nell'allegato C) del predetto decreto pubblicato sulla G.URS n. 11 del 14/01/2019 ed impegnata al cap. 9535 art. 20 cod. bil. 01.05-2..02.01.09.999 imp. 67/2019;

4)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;

5)- Di TRASMETTERE, il presente provvedimento all'Area Servizi Amministrativi- servizi sociali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

6)- Di DARE ATTO infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

7)- La presente determinazione comportante impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
geom. Mariano Farina



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 03-07-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 9535 Art.20 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI- STRADE E BENI IMMOBILI PATRIMONIALI- ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI- E. CAP.2932**

Stanziamento Assestato: **25.004,00**

Impegnato: **25.004,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	147 del 18-04-2019	1 del 14-05-2019	310 del 03-07-2020
CAUSALE	LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIA UGO LA MALFA DETERMINA A CONTRARRE	LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIA UGO LA MALFA AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GULINO	LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIA UGO LA MALFA - LAVORI DITTA GULINO-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE A SALDO
ATTO	AREA TECNICA n. 67 del 18-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	AREA TECNICA n. 73 del 13-05-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	AREA TECNICA n. 103 del 18-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2020	19.851,20	15.711,33	15 711.33
	4.139,87	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2020

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 03-07-2020

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 9535 Art.20 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

Denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI- STRADE E BENI IMMOBILI PATRIMONIALI- ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI- E. CAP.2932**

Stanziamento Assestato: **25.004,00**

Impegnato: **25.004,00**

Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	147 del 18-04-2019	del	311 del 03-07-2020
CAUSALE	LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIA UGO LA MALFA DETERMINA A CONTRARRE		LAVORI MURO DI SOSTEGNO VIA UGO LA MALFA - LAVORI DITTA GULINO-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE A SALDO COMPRESO PROVE DI LABORATORIO E ONERI DISCARICA
ATTO	AREA TECNICA n. 67 del 18-04-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	AREA TECNICA n. 103 del 18-06-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-07-2020	19.851,20	0,00	2 525,58
	1.614,29	0,00	Residuo da liquidare al 03-07-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
