



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 386 del 27-05-2022

N. Settore 51	Data emissione	27-05-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto: Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led." CUP: B99J21016690001 - CIG: 890195BFF

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta nella qualità di Responsabile dell'Area delle Opere Pubbliche giusto Decreto Sindacale n. 14 del 20.04.2022.

Dato atto che per la presente determinazione non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

VISTO il Decreto Ministeriale N.289 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 30 della Legge n. 160 del 27/12/2019, per l'anno 2021 veniva assegnato al comune di Monterosso Almo, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un contributo pari a € 100.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

PREMESSO:

- che con D.D. n. 177 del 26.08.2021 del Registro particolare, e n. 532 del 27.08.2021 del Registro Generale, venivano conferiti all'Arch. Sofia Berritta, dipendente di questa Amministrazione, l'incarico per la progettazione esecutiva e al Geom. Giuseppe Bucchieri, dipendente di questa Amministrazione, l'incarico di Responsabile Unico del Provvedimento per i "Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led."
- che con delibera G.M. n. 91 del 03/09/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per "Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led." dell'importo complessivo di € 24.000,00 e avente il seguente quadro economico;

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 19.020,00

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,35% sui lavori)	256,77	
a detrarre	256,77	€ 256,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.763,23
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui Lavori [0,22*19020]	4.184,40	
Oneri art. 113 d.lgs. n.50/2016 il 2% sui lavori [0,02*19020]	380,40	
Imprevisti 2,18%	415,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	4.980,00	4.980,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 24.000,00

- che con determina Dirigenziale prot.553 del 14/09/2021 sono stati affidati con il ribasso del 6% alla ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO con sede in Monterosso Almo in C.so Umberto I n. 227, C.F.: P.IVA: 01374820882, i "Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led." con il seguente quadro economico:

Sommano i lavori		€ 19.020,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,350026% sui lavori)	256,77	
a detrarre	256,77	€ 256,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.763,23
Per ribasso d'asta del 6% su euro 18.763,23		€ 1.123,79
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 17.894,21
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui Lavori [0,22*19350]	3.936,73	
Oneri art. 113 d.lgs. n.50/2016 il 2% sui lavori [0,02*19020]	380,40	
Imprevisti	415,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	4.732,33	4.732,33
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 22.854,67
Economia per ribasso del 6% IVA inclusa		€ 1.373,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 24.000,00

- che con verbale del 13/09/2021 furono consegnati i lavori all'impresa esecutrice ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l;

- che in data 15/10/2021 il Direttore dei lavori ha redatto una Perizia di Assestamento contabile per effetto della variazione delle quantità di una lavorazione e dell'utilizzo di parte delle somme per imprevisti prevista in progetto. Il quadro economico risultante è il seguente:

Sommano i lavori		€ 19.350,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,350026% sui lavori)	261,23	
a detrarre	261,23	€ 261,23
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 19.088,77
Per ribasso d'asta del 6% su euro 19.088,77		€ 1.145,33
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 18.204,67
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui Lavori [0,22*19350]	4.005,03	
Oneri art. 113 d.lgs. n.50/2016 il 2% sui lavori [0,02*19350]	387,00	
Imprevisti	6,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	4.398,43	4.398,43
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 22.603,10
Economia per ribasso del 6% IVA inclusa		€ 1.396,90

- che i lavori non subirono né sospensioni, né proroghe e pertanto il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 27/10/2021;

- che il Direttore dei Lavori, con certificato di ultimazione lavori del 25/10/2021 dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 22/10/2021, ovvero entro i termini contrattuali;

- che il Direttore dei Lavori in data 26/10/2021 ha redatto gli atti relativi allo stato finale dei lavori eseguiti per l'importo di € 18.204,67 depurato dal ribasso d'asta del 6 % oltre IVA;

- che in data 26/11/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Sofia Berritta, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016;

- che a seguito dei lavori e degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori il Q.E. post operam è il seguente (come da Perizia da Assestamento):

Sommano i lavori		€ 19.350,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,350026% sui lavori)	261,23	
a detrarre	261,23	€ 261,23
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 19.088,77
Per ribasso d'asta del 6% su euro 19.088,77		€ 1.145,33
Importo complessivo dei lavori al netto		€ 18.204,67
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui Lavori [0,22*19350]	4.005,03	
Oneri art. 113 d.lgs. n.50/2016 il 2% sui lavori [0,02*19350]	387,00	
Imprevisti	6,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	4.398,43	4.398,43
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 22.603,10
Economia per ribasso del 6% IVA inclusa		€ 1.396,90

RITENUTO altresì doversi procedere all'approvazione della Perizia di Assestamento, degli atti relativi allo stato finale e al certificato di Regolare esecuzione relativi ai "*Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led.*"

Visto il D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n. 14 del 20.04.2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE la Perizia di Assestamento e gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei "*Lavori di efficientamento energetico tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti dell'illuminazione pubblica di p.zza S. Antonio, tratti di via Roma e di via Verga, di via V. Veneto e via Luigi Sturzo con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led.*" redatti dall'Arch. Sofia Berritta n.q. di D.L.;

DARE ATTO CHE il conto finale e credito residuo dell'impresa ammonta ad € 18.204,67 al netto del ribasso d'asta del 6% e dell'IVA;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nel sito web dell'amministrazione comunale, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, provvedimenti, sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 14-06-2022.

Li, 30-05-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
