



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Opere Pubbliche



C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

C.F. 92005940884

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

DETERMINA N. 137 del 27/08/2018 del Registro Particolare

DETERMINA N. 409 del 11-09-2018 del Registro Generale

OGGETTO : Lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo- Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010- **Intervento 03210SIC264**

CUP B96E10000480001

Approvazione Relazione asseverata acclarante i rapporti tra Stato ed Ente--

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)



Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali e per i lavori in oggetto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusta Determina Sindacale n. 26 del 6/06/2013;

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità che parimenti non si trova in conflitto di interesse, di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che con Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010 è stato approvato il *"Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici"* nell'ambito del quale questo comune ha beneficiato di un finanziamento non superiore a € 240.000 finalizzato alla esecuzione dei lavori di *"messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo"*, con identificazione dell'intervento RG MM 8001N-RG 100625;

Che per l'attuazione delle opere sopraspecificate è stata stipulata apposita convenzione sottoscritta tra le Amministrazioni Ministeriali e questo Comune al n. 999 del 25/01/2011 è stata approvata con Decreto prot. 16157 del 10/12/2012 registrato al n. 2 fog. 38 del 12/03/2013, vistato al n. 13282 del 19/01/2013 visto n. 145 del 18/01/2013.

Che con delibera della G.M. n. 67 del 10/04/2015 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo rielaborato, secondo le prescrizioni impartite dal Provveditorato Interegionale alle OO.PP. giusto parere 627/2011 nonché alle sopravvenute disposizioni legislative, per l'importo complessivo di € 240.000 dei quali € 206.010,83 per lavori a base d'asta di cui € 98.310,58 soggetti a ribasso ed € 107.700,25 per oneri della sicurezza ed incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso ed € 33.989,17 per somme a disposizione;

Che con contratto di appalto Rep. 1771 del 16/05/2016 registrato a Ragusa il 16/05/2016 al n. 1539, i lavori sono stati accollati all'impresa "Area Iblea s.r.l." con sede in Pedalino fraz. di Comiso (RG) via Volga n. 43, per l'importo di pari a € 194.285,62 al netto del ribasso dell'11,9267% praticato in fase di espletamento di procedura aperta espletata in applicazione del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;

Che con Determina Dirigenziale n. 347 del 20/07/2018 del Registro Generale (n. 113 del 18/07/2018 del Registro particolare), è stata approvata una perizia di variante suppletiva e di assestamento dell'importo complessivo di € 234.974,99, dei quali € 205.503,52 per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 29.471,47 per somme a disposizione, con una economia complessiva di € 5.025,01 rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 240.000,00;

Che con atto di sottomissione Rep. 1446 del 9/08/2018 l'importo netto contrattuale veniva definitivamente fissato in € 205.503,52 oltre IVA;

Che con Determina Dirigenziale n. 135 del 23/08/2018 del Registro Particolare, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione sostitutivo del Certificato di Collaudo come stabilito dall'art. 141 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R.12/2011 trattandosi di opere di importo inferiore ad € 500.00 dal quale risulta il credito netto dell'impresa di € 13.546,40 oltre IVA per complessivi € 14.901,04 IVA compresa;

Che successivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra, è stata redatta la relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente con la quale si prende atto delle risultanze del certificato di Regolare Esecuzione e si conferma l'importo complessivo dell'intervento così riassunto:

A) Per lavori al netto del ribasso dell'11,9263%	€	205.503,52
B) Per somme a disposizione		
B1) Per IVA al 10%	€	20.550,35
B2) Per fondo ricerca (attività del RUP 2%)	€	3.296,17
B3) Funzionamento provveditorato 2% su 218747,33	€	4.374,95
B4) Rimborso spese provveditorato	€	1.000,00
B5) Diritti ANAC (ex AVCP)	€	250,00
Totale somme a disposizione	€	29.471,47 29.471,47
IMPORTO TOTALE	€	234.974,99

confermando l'economia di € 5.025,01 rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 240.000,00;

Che dalla stessa Relazione acclarante i rapporti tra Stato ed Ente si attesta che i pagamenti effettuati risultano pari ad € 212.903,92 rispetto all'importo effettivamente accreditato di 216.000, con una disponibilità di € 3.096,08 giacenti presso la Tesoreria Comunale;

Che dalla stessa relazione si attesta che le somme ancora da liquidare sono così riassunte:

Per rata di saldo a favore dell'impresa ogni onere compreso	€	14.901,04
Per fondo ricerca (attività del RUP 2%) saldo fase esecuzione	€	1.545,08
Funzionamento provveditorato 2% su 218747,33	€	4.374,95
Rimborso spese provveditorato	€	1.000,00
Diritti ANAC (ex AVCP)	€	250,00
S O M M A N O	€	22.071,07

Che pertanto sulla base degli accrediti effettuati a favore di questo Comune dei pagamenti effettuati e delle somme nelle disponibilità di questo Comune, resta l'ulteriore somma da richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così determinata:

-somme da liquidare : € 22.071,07

-somme giacenti presso questo Comune 3.096,08

Restano € 18.974,99

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione della citata relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 2/01/2018 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare la relazione asseverata sui rapporti tra Stato ed Ente, relativa ai lavori di l'esecuzione dei lavori di Lavori di messa in sicurezza per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola media Vincenzo Bellini di via Acquasanta in Monterosso Almo- Delibera CIPE n. 32 del 13/05/2010 e n. 67 del 22/07/2010- Intervento 03210SIC264 dalla quale risulta un ammontare complessivo dell' intervento così riassunto :

A)	Per lavori al netto del ribasso dell'11,9263%	€	205.503,52
B)	Per somme a disposizione		
B1)	Per IVA al 10%	€	20.550,35
B2)	Per fondo ricerca (attività del RUP 2%)	€	3.296,17
B3)	Funzionamento provveditorato 2% su 218747,33	€	4.374,95
B4)	Rimborso spese provveditorato	€	1.000,00
B5)	Diritti ANAC (ex AVCP)	€	250,00
	Totale somme a disposizione	€	29.471,47 29.471,47
	IMPORTO TOTALE	€	234.974,99

e quindi con una economia di € 5.025,01 rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 240.000,00;

2) dare atto che l'importo complessivo dell'intervento definitivamente fissato in € 234.974,99 è posto interamente a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in esecuzione della convenzione n. 999 del 25/01/2011 approvata con Decreto prot. 16157 del 10/12/2012 registrato al n 2 fog. 38 del 12/03/2013, vistato al n. 13282 del 19/01/2013 visto n. 145 del 18/01/2013, stipulata tra questo Comune ed il Ministero stesso;

3) richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'erogazione del saldo pari ad € 18.974,99 come nelle premesse determinato;

4) Trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, unitamente alla richiesta di erogazione della rata di saldo come sopra determinata

5)Trasmette copia del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza all'Area Affari Generali ed all'Area Economico-Finanziaria;

6)La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico di questo Comune come stabilito dall'art. 29 comma 1) del D.lgvo 50/2016;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

5/sep 2020 - 1/sep 2020

Li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello