



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

C.F. 9200590884

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 127 del 27-09-2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 581 del 06-11-11 del Registro Generale

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di un primo blocco di loculi fra i viali 1,10 e 6 e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento del cimitero comunale-

-Approvazione certificato di regolare esecuzione.

- Liquidazione rata di saldo

- Svincolo Cauzione definitiva

Mutuo Cassa DD.PP. pos. 4538923

CUP :B 99 D 09 000 10000 5 C.I.G. 3126730338

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Premesso con Determina Dirigenziale n. 06 del 19/01/2009 il sottoscritto Paolo Amato veniva nominato ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7, 19 maggio 2003 n.7 e 29.11.2005 n.16 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento con contestuale incarico di redazione del progetto esecutivo, per la realizzazione di un primo blocco di loculi e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento del cimitero comunale;

Che con delibera della G.M. n. 183 del 16/11/2009 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto richiesto per l'importo complessivo di € 202.422,91, distribuiti come dal seguente quadro economico generale:

A)	Per lavori a base d'asta	€		<u>146.706,82</u>
b)	Per oneri della sicurezza:			
b1)	oneri diretti	€	4.233,34	
B2)	oneri indiretti	€	6.008,63	
	Sommano	€	10.241,97	
	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	<u>136.464,85</u>	
C)	Per somme a disposizione			
C1)	Per imprevisti 5% di A)	€	7.335,34	
C2)	Per IVA al 10% di A)	€	14.670,57	
C3)	Per studio ed indagini a carattere geologico, ogni onere compreso	€	15.944,57	
C4)	Spese tecniche per calcoli di stabilità e direzione lavori opere strutturali ogni onere compreso	€	13.831,36	
C5)	Per incentivi per progettazione e attività del R.U.P. 2% di A)	€	2.934,14	
C6)	Per accertamenti ed indagini sui materiali		1.000,00	
	Sommano	€	<u>55.716,09</u>	<u>55.716,09</u>
	<u>Totale</u>	€		<u>202.422,91</u>

- Che con nota prot. n. 156289 del 23/11/2009, pervenuta in data 29/12/2009 al prot. 11692 la Cassa DD.PP. ha trasmesso la copia del contratto di prestito posizione 4538923, per l'importo di finanziamento di € 202.422,91, necessari all'esecuzione delle opere in argomento;

- Che a seguito esperimento di cottimo-appalto in data in data 5 febbraio 2010 è risultata aggiudicataria l'impresa Giaquinta Roberto con sede in Monterosso Almo nel Corso Umberto n. 194, per l'importo di € 141.111, 85 al netto del ribasso del 4,10 % e compresi € 10.241,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- Che l'aggiudicazione come sopra effettuata è stata formalizzata con contratto di appalto Rep. Rep. 1723 del 19/05/2010 reg. a Ragusa il 20/05/2010 al n. 1195 per l'importo netto di € 141.111,85

-Che i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 03/06/2010 ed ultimati in data 31/12/2010;

-Che in data 01/03/2011 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 141.109,25 al netto del ribasso contrattuale, con un credito a favore dell'impresa pari a € 1.609,25 oltre IVA;

-Che con Determina Dirigenziale n. 444 del 10/08/2011 del registro generale (n. 108 dell'8/08/2011 del registro particolare) è stato approvato il quadro economico definitivo dell'intervento come di seguito riportato:

A)	Per lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale	€		<u>141.109,25</u>
B)	Per somme a disposizione			
B2)	Per IVA al 10%	€	14.110,93	
B3)	Per studio ed indagini a carattere geologico ogni onere compreso	€	13.118,63	
B4)	Per redazione calcoli di stabilità e direzione lavori opere strutturali	€	10.645,95	
B5)	Per incentivi per progettazione e attività del R.U.P.	€	2.934,14	
B6)	Per accertamenti ed indagini sui materiali compreso collaudo statico	€	3.664,46	
	Somma	€	44.474,11	44.474,11
	Importo totale dell'intervento	€		185.583,36

E quindi con una economia di € 16.839,55 rispetto all'importo originariamente impegnato di € 202.422,91

-Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

-Che ai sensi dell'art. 28 comma 1 trattandosi di lavori di importo inferiore sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

- che il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 31/03/2011 unitamente alla relazione sullo stato finale, è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva da parte dell'impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 554/99 dal Responsabile Unico del Procedimento;

- Che in data 22/09/2011 al prot. 8443 l'impresa esecutrice Giaquinta Roberto ha fatto pervenire la polizza fidejussoria n. 880400148 del 16/09/2011, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni " AXA Assicurazioni " agenzia generale di Ragusa ai sensi degli artt. 102 e 205 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 29 del D.M. 145/2000, dell'importo di € 776,11 a garanzia delle ritenute di legge operate in corso d'opera;

-Vista la fattura n. 15 del 13/09/2011 dell'importo complessivo di € 1770,18 di cui € 1.609,25 per rata di saldo ed € 160,93 per IVA al 10%

-Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7, trattandosi di opere di importo inferiore a 200.000 Euro;

-Ritenuto pertanto doversi procedere alla liquidazione della succitata fattura n. 15/2011 a saldo della rata di saldo

-Ritenuto altresì doversi procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 067778624 dell'importo di € 14.111,19 rilasciata in data 07/04/2010 dalla compagnia di assicurazioni Allianz Ras Assicurazioni agenzia di Ragusa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'impresa Giaquinta Roberto

Vista la L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30/12/2010 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "realizzazione di un primo blocco di loculi tra i viali 1, 10 e 6 e dei campi di inumazione nella parte in ampliamento del cimitero comunale " sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7, in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 141.111,19 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 1.609,25 oltre IVA ;

2) Liquidare a favore dell'impresa esecutrice Giaquinta Roberto la fattura n. 15 del 13/09/2011 dell'importo complessivo di € 1.770,18 di cui € 1.609,25 per rata di saldo ed € 160,93 per IVA al 10% a tacitazione di ogni suo avere relativamente alla esecuzione dei lavori in argomento;

3) Procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 067778624 dell'importo di € 14.111,19 rilasciata in data 07/04/2010 dalla compagnia di assicurazioni Allianz Assicurazioni agenzia di Ragusa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti dall'impresa Giaquinta Roberto


4) Di dare atto che ad opere ultimate l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 185.583,36 rispetto al mutuo pos. 4538923 assunto con la Cassa DD.PP. per l'importo complessivo di € 202.422,91 e quindi con una economia effettivamente ottenuta di € 16.839,55;

5) Dare atto che l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in argomento ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.P.R. 554/99 ha carattere provvisorio e diverrà esecutivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e che in tal senso l'Impresa esecutrice ha prestato a garanzia della liquidazione della rata di saldo la polizza fideiussoria n. 880400148 del 16/09/2011, dell'importo di € 776,11, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni "AXA Assicurazioni" ai sensi degli artt. 102 e 205 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 29 del D.M. 145/2000.

6)Di dare atto che è stato effettuato , ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7)La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Amato', written over the printed name.