



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 -

P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970259 /970260

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 06 del 25/01/2013

DETERMINAZIONE n. 71 del 28-1-2013

OGGETTO: lavori di “Riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Cocuzza – Approvazione quadro economico consuntivo-

C.U.P.

B	5	4	F	06	00005	000	1
---	---	---	---	----	-------	-----	---

C.I. POR- 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/078

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Paolo Amato)

- Premesso che con provvedimento prot. 7166 del 26.07.2004, il sottoscritto geom. Paolo Amato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L.1094 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 s.m.i., dei lavori specificati in oggetto;

- Che con Determina Sindacale n. 49 del 18/12/2006, e successivo disciplinare Rep. 1711 del 28/05/2009 registrato a Ragusa il 29/05/2009 al n. 1638 serie 3, è stato conferito incarico a carattere fiduciario al dott. Ing. Sebastiano Alfio Provitera di progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione e di direzione dei lavori stessi ;

- Che con Delibera della G.M. n. 172 del 12/11/2007 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori in argomento, per l'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 162.497,85 per lavori a base d'asta e € 87.502,15 per somme a disposizione;

- Che con D.D.G. n. 1419 del 12.12.2007 emesso dalla Presidenza della Regione Siciliana dipartimento della protezione civile, sezione per la provincia di Ragusa, i lavori stessi sono stati finanziati per un importo complessivo di € 248.544,46 di cui € 162.497,85 per lavori a base d'asta ed € 86.046,61 per somme a disposizione;

A) LAVORI

- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	€	156.867,66	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.630,19	
Sommano	€		162.497,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)- IVA al 10% sui lavori	€	16.249,79	
2)- per imprevisti 10%	€	16.249,79	
3)- per oneri tecnici (progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza, direzione lavori contabilità misure, collaudo T.A	€	34.961,86	
4)- IVA per oneri tecnici al 20%	€	7.132,22	
5)- per Inarcassa e spese liquidazione parcella	€	1.234,16	
6)- R.U. P. e incentivi al 2 %	€	3.249,96	
7)- indagini di laboratorio	€	1.500,00	
8)- spese di gara	€	1.968,83	
9)- spese di allacciamento	€	2.000,00	
10)- oneri di accesso a discarica autorizzata	€	1.500,00	
Sommano	€	86.046,61	86.046,61
IMPORTO TOTALE	€		248.544,46

- Che con contratto di appalto Rep. 1708 del 2/04/2009, registrato a Ragusa in data 23/04/2009 al n. 64 serie 1, i lavori sono stati affidati all'Impresa Renova Restauri s.r.l. con sede in Ragusa, per l'importo di € 151.022,67 al netto del ribasso del del 7,3152 %, offerto in sede di gara esperita a mezzo pubblico incanto;

-Che con Determina Dirigenziale n. 568 del 7/10/2010 del Registro Generale (n. 29 del 13 aprile 2010 del Registro Particolare) si è proceduto all'approvazione di una perizia di variante, suppletiva e di assestamento dell'importo complessivo di € 235.913,63 di cui € 157.992,96 per lavori al netto del ribasso contrattuale ed € 77.920,67 per somme a disposizione con il seguente quadro economico;

A) Per lavori al netto del ribasso contrattuale , compresi €	€	157.992,96	
5.890,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			
B) Per somme a disposizione			
B1) Per IVA (al 10% sui lavori su A)	€	15.799,30	
B2) Per Oneri tecnici	€	49.315,07	
B3) Per IVA su oneri tecnici	€	10.060,28	
B4) Per cassa previdenza e spese liq. pacella	€	1.726,03	

B4) Per incentivi sulle attività del R.U.P 2% * 0,25	€	849,99	
B5) Per oneri di accesso discarica autorizzata	€	170,00	
Sommano	€	77.920,67	77.920,67
<u>T O T A L E</u>	<u>€</u>		<u>235.913,63</u>

Che i lavori sono stati consegnati in data 10/04/2009 ed ultimati in data 04/06/2010 come risulta dai relativi verbali

-Che in data 05/10/2010 al prot. 8896 la direzione dei lavori ha fatto pervenire lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 157.992,39 al netto del ribasso contrattuale, con un credito a favore dell'impresa pari a € 3.935,84 oltre IVA;

-Che in data 14/10/2010 il direzione dei lavori ha redatto il certificato di Regolare Esecuzione , confermando le risultanze dello Stato Finale;

-Che con determina dirigenziale n. 579 del 4/11/2011 del Registro Generale (n. 137 del 14/10/2011 del Registro Particolare) è stato approvato il certificato di regolare esecuzione con contestuale autorizzazione al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo della cauzione definitiva;

Considerato che a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione l'intervento è da ritenersi concluso ed il conseguente quadro economico consuntivo della spesa effettivamente sostenuta come giustificato dai vari titoli di spesa è così riassunto:

A) Per lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale del	€	157.992,39	
B) Per somme a disposizione			
B1) Per IVA al 10% sui lavori	€	15.799,24	
B2) Per oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	79,42	
B3) Per competenze tecniche ogni onere compreso	€	61.101,39	
B4) Per attività del R.U.P. ogni onere compreso	€	831,23	
Sommano	€	77.811,28	77.811,24
Importo totale dell'intervento	€		235.803,67

Dato atto pertanto che rispetto all'importo originariamente ammesso a finanziamento pari ad € 248.544,46 È stata ottenuta una economia di € 12.740,79

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione del quadro economico definitivo come sopra riassunto:

Visto il Decreto Sindacale n. 64 del 31/12/2012 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare il quadro economico consuntivo dei lavori di "Riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo Cocuzza" come di seguito riportato

A) Per lavori eseguiti al netto del ribasso contrattuale del	€	157.992,39	
B) Per somme a disposizione			
B1) Per IVA al 10% sui lavori	€	15.799,24	
B2) Per oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	79,42	
B3) Per competenze tecniche ogni onere compreso	€	61.101,39	
B4) Per attività del R.U.P. ogni onere compreso	€	831,23	

Sommano	€	77.811,28	77.811,24
Importo totale dell'intervento	€		235.803,67

- 2) Di dare atto che rispetto al finanziamento concesso con D.D.G. n. 1419 del 12.12.2007 emesso dalla Presidenza della Regione Siciliana dipartimento della protezione civile, sezione per la provincia di Ragusa, l'importo complessivo di € 248.544,46 è stata ottenuta una economia pari ad € 12.740,79 a totale beneficio dell'Ente finanziatore

7) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato