



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

C.F. 9200590884

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 108 del 8/08/2011 del Registro Particolare

DETERMINA N. 108 del 10-8-2011 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori di "realizzazione di alcuni viali nella parte in ampliamento del cimitero comunale- Terzo stralcio esecutivo, e della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo" -Approvazione certificato di regolare esecuzione.

Devoluzione mutui pos. 4405434-00 e 4405434-01

CUP -B93G090000030005 C.I.G. 30985479DD

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 06 del 19/01/2009 veniva conferito l'incarico per la progettazione dei lavori diretti alla realizzazione di alcuni viali, di un primo blocco di loculi e dei campi di inumazione, nella parte in ampliamento del cimitero comunale, con contestuale conferma delle funzioni di R.U.P. ai sensi della L.1094 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 s.m.i.,

Che durante le fasi di progettazione, veniva richiesto l'inserimento anche delle opere di completamento della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo, redigendo pertanto unico intervento progettuale esecutivo con l'utilizzo delle economie ottenute nell'ambito dei lavori di "sistemazione della via A. Gramsci, via Otto Marzo e collegamento della via Tre Croci, realizzazione muri di sostegno nelle vie Cantù, San Gaetano e Vittorio Emanuele e realizzazione prolungamento della via Padre Pio e della via G. Verga- 1° lotto esecutivo" eseguiti a seguito assunzione specifico mutuo con la Cassa DD.PP.,

Che con delibera della G.M. n. 171 del 22/10/2009, si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori in argomento per l'importo complessivo di 85.421,50 dei quali € 73.019,20 per lavori a base d'asta di cui € 8.020,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 12.402,30 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

A)	Per lavori a base d'asta	€		73.019,20
A1)	Per oneri della sicurezza:			
	a)oneri indiretti	€	2.197,78	
	b) oneri diretti	€	5.822,60	
	Sommano	€	8.020,38	
	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	64.998,82	
B)	Per somme a disposizione			
B1)	Per imprevisti < al 5% di A)	€	3.640,00	
B2)	Per IVA al 10% di A)	€	7.301,92	
B3)	Per Incentivi art. 18 L.R. 7/2002 2% di A)	€	1.460,38	
	Sommano	€	12.402,30	12.402,30
	Totale	€		85.421,50

-Che a seguito esperimento di cottimo-appalto in data 13/04/2010 è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa Barresi Giovanni con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 242 per l'importo di € 70.029,25 al netto del ribasso offerto del 4,60% e compresi € 8.020,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che l'aggiudicazione come sopra effettuata è stata formalizzata con contratto di appalto Rep. 1725 del 29/06/2010 registrato a Ragusa il 2/07/2010 al n. 11661 serie 3; per l'importo netto di € 70.029,25

Che con verbale redatto in data 03/06/2010 si è proceduto alla consegna dei lavori,

-Che con Determina Dirigenziale n. 332 del 14/06/2011 del Registro Generale (n. 74 del 3/06/2001 del Registro Particolare) è stata approvata una perizia di variante, suppletive e di assestamento ai sensi dell'art. 25 comma 3 della legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R. 7/2002 e 7/2003 e s.m.i. , contenuta nell'ambito del finanziamento concesso, con il seguente quadro economico :

A	Per lavori	€	77050,49	
A1	A detrarre oneri per la sicurezza	€	8.020,38	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso	€	69030,11	
A3	A detrarre ribasso contrattuale del 4,60% su €	€	- 3175,36	
	A2			
A4	Restano i lavori al netto	€	65854,72	
A5	A sommare oneri della sicurezza	€	8.020,38	
A6	Sommano i lavori al netto	€	73.875,10	73.875,10
B	Per somme a disposizione			
B1	IVA al 10% su A6	€	7387,51	
B2	Per incentivi sulla progettazione e attività del RUP	€	1460,38	
	Totale somme a disposizione	€	8847,89	8847,89
	Importo totale	€		82.723,00

E quindi con una economia effettivamente ottenuta di € 2.698,50 rispetto all'importo complessivo originario di € 85.421,50.

-Che in data 28/06/2011 Rep. n. 658 l'impresa assuntrice ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione, in base al quale l'importo netto contrattuale veniva definitivamente elevato ad € 73.875,10 oltre IVA;

-Che in data 29/06/2011 è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 73.875,10 al netto del ribasso contrattuale, con un credito a favore dell'impresa pari a € 4.675,10 oltre IVA;

-Che l'impresa assuntrice ha regolarmente sottoscritto per accettazione e conferma lo Stato Finale dei Lavori come sopra riassunto;

-Che ai sensi dell'art. 28 comma 1 per lavori di importo compreso tra € 200.000 e 500.000 è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

- che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente sottoscritto senza alcuna riserva da parte dell'Impresa esecutrice e per conferma ai sensi dell'art. 208 del D.P.R. 554/99 dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto pertanto potersi procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7,

Vista la L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30/12/2010 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato

D E T E R M I N A

1)- Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "realizzazione di alcuni viali nella parte in ampliamento del cimitero comunale- Terzo stralcio esecutivo, e della scala di collegamento della via Vittorio Veneto alla via Otto Marzo" sostituito del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7, in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 73.875,10 al netto del ribasso contrattuale ed oltre IVA, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 4.675,10 oltre IVA ;

2)Di dare atto che ad opere ultimate l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 82.723,00 rispetto al mutuo pos. 4405434-00 e 4405434-01 dell'importo complessivo di € 85.421,50 e quindi con una economia effettivamente ottenuta di € 2.698,50

3)La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

