



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 561 del 02-08-2022

N. Settore 79	Data emissione	02-08-2022
---------------	----------------	------------

Oggetto:

**"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'Affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"-
Approvazione atti di contabilità finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200**

IL RESPONSABILE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 14 del 20.04.2022 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente vigente;

Premesso che:

-con determina dirigenziale n.499 del 28.10.2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Sofia Berritta e progettista il geom. Giuseppe Bucchieri per il progetto di *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"*

-con delibera della G.M. n.138 del 29.10.201 è stato approvato il progetto esecutivo di *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"*, redatto dal geom. Giuseppe Bucchieri, del complessivo importo di € 49.955,24, di cui € 31.691,26 per forniture ed € 18.263,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con nota prot.8970 del 31.10.2019 è stata inoltrata istanza di finanziamento all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e socio sanitarie per la creazione di parchi gioco inclusivi, di cui al citato Decreto n.1399 del 08 agosto 2019;

- con riferimento all'Avviso Pubblico di cui al D.D.G. N. 1399 dell'8/08/2019, a seguito della graduatoria definitiva approvata con D.D.G n. 1755 del 21/12/2020, e dello scorrimento della graduatoria giusto D.D.G. n. 1818 del 28.12.2020, questa Amministrazione è stata ammessa a finanziamento con la decurtazione del 15% sull'importo originariamente richiesto, pertanto l'effettivo contributo concesso è pari ad €36.001,95;

- con delibera della G.M. n. 26 del 10/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di variante *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"*, rimodulato a seguito della decurtazione del 15% del contributo per l'importo complessivo finanziato di €36.001,95 e avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE DEL 15% DEL CONTRIBUTO		
A) importo Forniture		€ 28.930,80
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
1- lavori edili	€ 3.091,49	
2- iva 22% su lavori edili	€ 680,13	
3-iva 22% su A (forniture)	€ 6.364,77	
4-Spese tecniche	€ 3.000,00	
5-C.N.P.A.I.A. 4%	€ 120,00	
6-Iva 22% su spese tecniche	€ 686,40	
7-Incentivi ex art 113 Dlgs 50/2016 2,13%	€ 616,22	
8-arrotondamenti	€ 112,15	
Sommano	€ 14.671,15	€ 14.671,15
Importo complessivo del progetto		
		€ 43.601,95

Dato atto che:

- le somme necessarie alla realizzazione di tale intervento pari ad € 43.601,95 graveranno per € 36.001,95 sull'avviso pubblico "Creazione di parchi gioco inclusivi" di cui al D.D.G. n.1399 del 08 agosto 2019 emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro e per € 7.600,00 sul bilancio comunale quale cofinanziamento dell'intervento;

- con D.D. n.203 del 25.03.2022 è stato affidato all'ing. Salvatore Miosotis l'incarico professionale di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"*;

-per il tramite del Me.Pa. è stato stipulato il contratto, con il fornitore contraente **S.A.I.A. di Iapichino Salvatore** Codice identificativo Operatore Economico n. 01757440886 per l'importo di € 31.092,95, di cui € 30.040,90 per lavori e forniture ed € 1.052,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto del 3% e pertanto l'importo del servizio di cui in oggetto ammonta a complessivi € 37.933,40;

Dato atto che:

-con D.D. n. 209 del 29.03.2022 si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori e forniture per l'intervento di *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"* per l'importo € 37.933,40, al netto del ribasso percentuale del 3%, comprensivi di IVA al 22%, alla ditta **S.A.I.A. di Iapichino Salvatore**, con sede in via Papa Luciani n 1, 97017 Santa Croce Camerina (RG), C.F.: PCH SVT 86C16 M088Z - P.iva:01757440886;

-l'importo complessivo di € 37.933,40 è impegnato per € 36.000,95 come di seguito indicato:

- per € 28.801,56 al cap. 9520/25 cod. 01.02-2.02.01.05.999, imp. 492/2021, finanziato da FPV in quanto le somme sono state incamerate in data 30.12.2021 con reversale n.3413;

- per € 7.199,39 al cap. 9520/25 cod. 01.02-2.02.01.05.999, imp. 493/2021, finanziato da Accertamento in quanto somme da ricevere nell'esercizio 2022;
- per € 1.932,45 al cap. 9520/20 cod. 01.02-2.02.01.05.999, a carico del bilancio comunale.

Dato atto che:

- in data 29/03/2022 è stato redatto il verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati ultimati in data 16/06/2022 giusto certificato redatto dal D.L. in pari data;

Tenuto conto che:

- in data 07/07/2022 con nota prot. 6727 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili, redatti in data 16/06/2022 dello Stato Finale dei lavori relativo alle forniture per l'ammontare di € 28.088,91 e gli atti contabili dello Stato Finale dei lavori relativo ai lavori edili per l'ammontare di € 3.004,27 e quindi per l'ammontare complessivo di € 31.093,18 al netto del ribasso d'asta del 3 %, oltre IVA al 22%;

- a seguito dei lavori e degli atti contabili relativi allo Stato Finale delle forniture e dei lavori il Q.E. post operam è il seguente;

QUADRO ECONOMICO POST OPERAM		
A) importo forniture		€ 28.930,80
Oneri sicurezza su forniture 3,00%		€ 867,92
forniture a base d'asta soggetti a ribasso		€ 28.062,88
Ribasso d'asta 3%		€ 841,89
importo forniture al netto del ribasso d'asta		€ 27.220,99
oneri della sicurezza		€ 867,92
forniture al netto del ribasso compresi oneri sicurezza		€ 28.088,91
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
lavori edili	€ 3.091,49	
oneri sicurezza su lavori edili 5,956%	€ 184,13	
lavori edili a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.907,36	
ribasso d'asta 3%	€ 87,22	
importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.820,14	
oneri sicurezza sui lavori	€ 184,13	
importo lavori al netto del ribasso compresi oneri sicurezza	€ 3.004,27	€ 3.004,27
importo totale forniture e lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri sicurezza		€ 31.093,18
iva 22% sulle forniture	€ 6.179,56	
iva 22% sui lavori	€ 660,94	
Spese tecniche	€ 3.000,00	
Ribasso del 5% su spese tecniche	€ 150,00	
spese tecniche al netto del ribasso	€ 2.850,00	
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 114,00	
IVA 22% su competenze tecniche	€ 652,08	
Incentivi ex art 13 Dlgs 50/2016 2,13%	€ 616,23	
arrotondamenti	€ 112,15	
sommano	€ 14.189,23	€ 14.189,23
Importo totale progetto		€ 42.278,14
Economie		
economia iva su competenze tecniche	€ 34,32	
Ribasso d'asta sulle forniture	€ 841,89	
Ribasso d'asta sui lavori	€ 87,22	
economie Iva sulle forniture	€ 185,21	
economia iva sui lavori	€ 19,19	
economia su cassa professionista	€ 6,00	
ribasso su competenze tecniche	€ 150,00	
economie di progetto	€ 106,40	
sommano totali economie	€ 1.323,82	€ 1.323,82
Economia quota regionale (82,57% di	€ 1.093,08	

<i>Economia quota regionale (17,43% di</i>	<i>€ 230,74</i>
Importo complessivo del finanziamento	
	€ 43.601,95

Visti:

- il certificato di pagamento n. 1 (FORNITURE) emesso dal D.L in data 16.06.2022 per l'importo di euro 28.088,91 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 34.268,47 IVA inclusa;
- il certificato di pagamento n. 1 (LAVORI EDILI) emesso dal D.L in data 16.06.2022 per l'importo di euro 3.004,27 oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 3.665,21 IVA inclusa;

Visto il Contratto di Appalto con Repertorio n. 1792 del 30/05/2022 e registrato a Ragusa il 30/05/2022 al n. 1742, vol.1;

Viste le fatture n. 17 del 11/07/2022, dell'importo di € 3.665,27 inclusa IVA del 22% e n. 18 del 11/07/2022 dell'importo di € 34.268,47 inclusa IVA del 22% pervenute al comune di Monterosso Almo, emesse dall'impresa esecutrice dei lavori **S.A.I.A. di Iapichino Salvatore**, con sede in via Papa Luciani n 1, 97017 Santa Croce Camerina (RG), C.F.: PCH SVT 86C16 M088Z - P.iva:01757440886 per l'importo complessivo di **euro 37.933,40 inclusa IVA del 22%**;

Verificata la regolarità contributiva della ditta attestata dal DURC con INPS_31339025 del 18/05/2022 e scadenza validità 15/09/2022;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabili sia dello Stato Finale dei lavori relativi alle forniture e sia dello Stato Finale dei lavori relativi ai lavori edili di cui sopra;

Ritenuto altresì potersi procedere alla liquidazione della fattura n. 17 del 11/07/2022, dell'importo di € 3.665,27 inclusa IVA e della fattura n. 18 del 11/07/2022 dell'importo di € 34.268,47 inclusa IVA per l'importo complessivo di **euro 37.933,40 inclusa IVA del 22%**, pari alla somma dell'importo del certificato di pagamento n.1 (FORNITURE), di euro 28.088,91 oltre IVA del 22%, e dell'importo del certificato di pagamento n.1 (LAVORI EDILI), di euro 3.004,27 oltre IVA del 22%;

Accertato e dato atto che la spesa complessiva del progetto di € 43.601,95 è finanziata per € 36.001,95 sull'avviso pubblico "Creazione di parchi gioco inclusivi" di cui al D.D.G. n.1399 del 08 agosto 2019 emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro e per € 7.600,00 sul bilancio comunale quale cofinanziamento dell'intervento;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la legge 142 del 08.06.1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Approvare tutti gli atti di contabilità relativi allo Stato Finale dei lavori per forniture e per lavori edili per *"Ampliamento delle aree ludiche di villa d'Iapico e della villetta dell'Affacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi"* redatti dall'ing. Salvatore Miosotis n.q. di D.L.;

Dare atto che il conto finale e credito residuo dell'impresa ammonta ad € 28.088,91 per forniture e di € 3.004,27 per lavori edili e quindi per l'ammontare complessivo di € 31.093,18 al netto del ribasso d'asta del 3 %, oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di **euro 37.933,40 inclusa IVA del 22%**;

Di liquidare a saldo delle forniture e dei lavori eseguiti le fatture n. 17 del 11/07/2022, dell'importo di € 3.665,27 inclusa IVA del 22% e n. 18 del 11/07/2022 dell'importo di € 34.268,47 inclusa IVA del 22% e quindi l'importo complessivo pari ad **euro 37.933,40** all'impresa **S.A.I.A. di Iapichino Salvatore**, con sede in via Papa Luciani n 1, 97017 Santa Croce Camerina (RG), C.F.: PCH SVT 86C16 M088Z - P.iva:01757440886;

Di dare atto che l'importo di € 37.933,40 IVA al 22% inclusa risulta impegnato con D.D. n.209/2022 del 29/03/2022, ovvero come sotto specificato:

-per € 28.801,56 al cap. 9520/25 cod. 01.02-2.02.01.05.999, imp. 492/2021, finanziato da FPV in quanto le somme sono state incamerate in data 30.12.2021 con reversale n.3413;

-per € 7.199,39 al cap. 9520/25 cod. 01.02-2.02.01.05.999, imp. 493/2021, finanziato da Accertamento in quanto somme da ricevere nell'esercizio 2022;

-per € 1.932,45 al cap. 9520/20 cod. 01.02-2.02.01.05.999, a carico del bilancio comunale.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 399 del 02-08-2022	
Su Impegno N. 492 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto D.D.G.1755 DEL 21.12.2021 PARCO GIOCHI INCLUSIVI INCASSATI 28.801,56 NEL 2021 REV. N. 3413 E DA SPOSTARE IMPEGNO NEL 2022 CIG Z52359D200	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 25 FINANZIAMENTO REGIONALE PARCO GIOCHI INCLUSIVI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA E. CAP. 3812	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilità finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 28.801,56

Liquidazione provvisoria N. 400 del 02-08-2022	
Su Impegno N. 493 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto D.D.G.1755 DEL 21.12.2021 PARCO GIOCHI INCLUSIVI INCASSATI 28.801,56 NEL 2021 REV. N. 3413 E DA SPOSTARE IMPEGNO NEL 2022 (Ex Impegno 492/2021) CIG Z52359D200	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 25 FINANZIAMENTO REGIONALE PARCO GIOCHI INCLUSIVI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA E. CAP. 3812	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilità finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 7.199,39

Liquidazione provvisoria N. 401 del 02-08-2022	
Su Impegno N. 173 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 32 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 29-03-2022 avente per oggetto Determina di affidamento per lavori e forniture per l'intervento di AMPLIAMENTO DELLE AREE LUDICHE DI VILLA DIAPICO E DELLA VILLETTA DELLAFFACCIATA MEDIANTE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI. (CUP :B99J21023760006 CIG: Z52359D200) CIG Z52359D200	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 20 COMPARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PARCO GIOCHI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilità finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 1.932,45

Liquidazione N. 429 del 03-08-2022	
Su Impegno N. 492 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto D.D.G.1755 DEL 21.12.2021 PARCO GIOCHI INCLUSIVI INCASSATI 28.801,56 NEL 2021 REV. N. 3413 E DA SPOSTARE IMPEGNO NEL 2022 CIG Z52359D200	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 25 FINANZIAMENTO REGIONALE PARCO GIOCHI INCLUSIVI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA E. CAP. 3812	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilità finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 28.801,56

Liquidazione N. 430 del 03-08-2022	
Su Impegno N. 493 del 31-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto D.D.G.1755 DEL 21.12.2021 PARCO GIOCHI INCLUSIVI INCASSATI 28.801,56 NEL 2021 REV. N. 3413 E DA SPOSTARE IMPEGNO NEL 2022 (Ex Impegno 492/2021) CIG Z52359D200	

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 561 del 02-08-2022 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 25 FINANZIAMENTO REGIONALE PARCO GIOCHI INCLUSIVI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA E. CAP. 3812	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilita finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 7.199,39

Liquidazione N. 431 del 03-08-2022	
Su Impegno N. 173 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 32 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 29-03-2022 avente per oggetto Determina di affidamento per lavori e forniture per l'intervento di AMPLIAMENTO DELLE AREE LUDICHE DI VILLA DIAPICO E DELLA VILLETTA DELLAFFACCIATA MEDIANTE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GIOCHI INCLUSIVI. (CUP :B99J21023760006 CIG: Z52359D200)	
5° livello 01.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 9520 / Articolo 20 COMPARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PARCO GIOCHI -ACQUISIZ.BENI MOBILI E POSA IN OPERA	
Causale	Ampliamento delle aree ludiche di villa diapico e della villetta dellAffacciata mediante fornitura e collocazione di giochi inclusivi- Approvazione atti di contabilita finale dei lavori per forniture e per lavori edili e Liquidazione CUP: B99J21023760006 e CIG: Z52359D200
Importo	Euro 1.932,45

Li, 03-08-2022

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 18-08-2022.

Li, 03-08-2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata