



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 792 del 18-12-2023

N. Settore 91	Data emissione	18-12-2023
---------------	----------------	------------

Oggetto: Lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale". Approvazione elaborati di assestamento contabile e Stato finale dei lavori. C.U.P.: B96E18000100002 - CIG:92893359BD

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione della Determina Sindacale n. 28 del 07.12.2023 con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area delle OO.PP. ed assegnate le relative funzioni di cui all'art.107 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE:

- con delibera della G.M. n. 51 del 15.05.2018 immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento redatto dall'Area Tecnica, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 252.870,48 per lavori a base d'asta ed € 247.129,52 per somme a disposizione;
- con D.D.G. N. 1661 dell'11.08.2021 pervenuto al Comune in data 23.11.2021 ed assunto al prot. 10397 emesso dall'Assessorato Della Famiglia Delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche sociali Servizio 2 "Gestione Programmi Comunitari POR FSE e FESR", le opere stesse sono state finanziate per l'importo complessivo di € 500.000,00 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;
- con Determina Dirigenziale n. 265 del 21-04-2022 è stato affidato l'incarico di D.L., misura e contabilità, sicurezza dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in argomento, all'Ing. Tumino Carmelo, nato a Ragusa il 01.11.1971, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa al n.826;
- con Determina Dirigenziale n. 810 del 09/11/2022, l'appalto per i lavori è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Divita Paolo srl con sede in Ragusa Viale dei Platani, 33/A con il ribasso del 33,585% per la somma di € 170.761,28 di cui € 8.388,71 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 07.03.2023 la sottoscritta, l'arch. Sofia Berritta è stata nominata RUP per l'intervento in oggetto in sostituzione del Geom. Farina Mariano, in quiescenza dal 01/03/2022;
- i lavori hanno avuto inizio in data 05.05.2023 giusto verbale di consegna lavori in pari data sotto riserva di legge, data l'urgenza di completare le opere entro il termine ultimo del 31/12/2023;
- in data 30.06.2023 è stato firmato il contratto con la ditta Divita Paolo srl, con Repertorio n. 1795;

- con Determina Dirigenziale n. 570 del 25-09-2023 è stato approvato il Q.E. post-gara con la rimodulazione delle sole somme a disposizione dell'Amministrazione restando invariati l'importo complessivo del progetto, l'importo dei lavori e l'importo contrattuale;
- con nota prot.6999 del 08/08/2023 l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione di € 34.152,25 oltre IVA e pari al 20% dell'importo contrattuale fissato ad €170.761,28 oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n.619 del 18/10/2023 alla ditta DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale è stata liquidata la fattura n.28/2023 dell'importo complessivo di € 41.665,75 di cui € 34.152,25 per imponibile ed € 7.513,50 per IVA al 22% relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 35, comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., applicabile per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del D.Lgs. 36/2023;
- con Determina Dirigenziale n.708 del 22/11/2023 è stata approvata la perizia di variante n.1 redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106, COMMA 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo dei lavori di € 187.579,07 al netto del ribasso d'asta del 33,585 % compresi oneri sicurezza, entro i limiti del 10% dell'importo dei lavori contrattuale, e precisamente per un maggior importo contrattuale pari ad € 16.817,79 oltre IVA;
- che l'importo corretto per lavori della perizia di variante su indicata è di € 188.308,04 così come correttamente riportato nel quadro economico del "Quadro economico dello Stato Finale, e non di € 187.579,07 così come riportato nella D.D. n.708/2023 a causa dell'applicazione, per mero errore materiale di inversione di cifre, del ribasso d'asta errato del 33,858% anziché di quello corretto contrattuale del 33,585%;
- con Determina Dirigenziale n.748 del 11/12/2023 sono stati approvati il SAL n°1 e il SAL n°1 Bis e liquidate le somme come sotto specificate:
 - la somma complessiva di € 12.779,16 comprensiva di IVA al 22% a saldo della fattura n. 38 del 01.12.2023 relativa al SAL n°1 Bis;
 - la somma complessiva di € 50.520,45 comprensiva di IVA al 22%, ad acconto sulla fattura n. 37 del 29.11.2023 relativa al SAL n°1, di import complessivo di € 106.259,99;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 15/12/2023 con prot. n.11415 il Direttore dei lavori ha trasmesso il Verbale di Ultimazione dei Lavori (ultimati in data 11/12/2023), unitamente all'assestamento e STATO FINALE dei lavori costituito dai seguenti elaborati:
 - quadro economico STATO FINALE dei Lavori
 - Libretto misure n°2
 - SAL n°2
 - Certificato di pagamento n°2 per l'importo di € 66.115,90 al netto delle ritenute e di IVA
 - Quadro comparativo n°2
 - Registro contabilità
 - Sommario del registro di contabilità n°2
 - SAL finale
 - Certificato di "Avvisi in Opponendum"
 - Certificato "Aperture cave di prestito"
 - Certificato di "Libero credito"
 - Raffronto maggiori costi per contabilità integrativa
 - SAL n°2 Bis
 - Certificato di Pagamento n° 2 Bis per l'importo di € 10.693,27 al netto di IVA
 - Relazione sul conto finale

VISTA la Relazione sul conto finale a firma del D.L. dalla quale si attesta che:

- Importo complessivo dei lavori: € 188.308,04

- Per certificati di acconto già emessi € 187.366,50
- Resta il credito netto dell'impresa € 941,54

VISTO il Contratto di Appalto del 30/06/2023 Repertorio n. 1788 e l'Atto di sottomissione n.1 sottoscritto dall'impresa in data 22/11/2023;

RITENUTO pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabili relativi all'assestamento contabile e Stato Finale dei Lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale" eseguiti a tutto il 11/12/2023;

VISTI:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., per i procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226, c.2, del DLgs36/2023;
- il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'OR.EE.LL. nel testo vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;

RITENUTA la propria competenza in merito all'argomento indicato in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti di

APPROVARE gli atti di contabilità relativi all'assestamento e Stato di Avanzamento dei Lavori per i lavori eseguiti a tutto il 11/12/2023 per la "*Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'asilo nido comunale*" redatti dall'Ing. Tumino Carmelo n.q. di D.L. costituiti dai seguenti elaborati:

- quadro economico STATO FINALE_Lavori
- Libretto misure n°.2
- SAL n°.2
- Certificato di pagamento n°.2 per l'importo di € 66.115,90 al netto delle ritenute e di IVA
- Quadro comparativo n°.2
- Registro contabilità
- Sommario del registro di contabilità n°.2
- SAL finale
- Certificato di "Avvisi in Opponendum"
- Certificato "Aperture cave di prestito"
- Certificato di "Libero credito"
- Raffronto maggiori costi per contabilità integrativa
- SAL n°.2 Bis
- Certificato di Pagamento n°. 2 Bis per l'importo di € 10.693,27 al netto di IVA
- Relazione sul conto finale

DARE ATTO CHE il presente provvedimento non necessita di ulteriore impegno di spesa;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione della normativa vigente;
- all'Ufficio Ragioneria per il visto contabile;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-01-2024.

Li, 19-12-2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
