



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

C.A.P. 97010 - P.IVA - 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA AREA n. 148 del 29/11/2017


DETERMINAZIONE n. 442 del 07-12-2017

OGGETTO : Lavori di rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio di contrada Gazzena; Liquidazione primo S.A.L.

CUP B91E16000240002 - CIG Z2F1CFC1F1

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato



Il sottoscritto geom. Paolo Amato legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

-Che con Delibera della G. M. n. 12 del 31/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo come redatto dal dott. ing. Salvatore Miosotis, appositamente incarico con determina dirigenziale n. 367 del 9/09/2016, per l'importo complessivo di € 47.735,63 dei quali € 26.715,06 per lavori a base d'asta ivi compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.020,57 per somme a disposizione;

-Che con determina dirigenziale n. 181 del 26/05/2017 del Registro Generale (n. 53 del 8/05/2017 del Registro Particolare) si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa Roveto Mario con sede in Monterosso Almo via G. Amendola n. 7 cod. fisc RVTMRA62D08H163W con il ribasso del 13,2636% sull'importo dei lavori a base d'asta offerto in sede di gara del 21/03/2017

-Che con contratto di appalto Rep. 1773 del 18/11/2017 registrato a Ragusa in data 27/10/2017 al n. 3480 i lavori sono stati affidati all'impresa Roveto Mario per l'importo di € 23.487,97 per lavori al netto del ribasso del 13,2636% compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che in data 11/08/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

-Che con Determina Dirigenziale n. 415 del 23/11/2017 del Registro Generale (n. 143 del 23/11/2017 del Registro particolare) è stata approvata la perizia di variante e assestamento redatta dalla direzione dei lavori per l'importo complessivo di € 44.445,43 dei quali € 23.482,56 per lavori al netto del ribasso contrattuale compresi € 2.384,67 per oneri della sicurezza non soggetti ed € 20.962,87 per somme a disposizione ed quindi con una economia di € 3.290,20 rispetto alla somma originariamente impegnata ed una diminuzione per soli lavori pari ad € 5,41 rispetto all'importo contrattuale;

.-Che tra le somme a disposizione previsti nel quadro economico di variante di assestamento è compresa la somma complessiva di € 5.663,69 ogni onere compreso per esecuzione lavori in economia;

-Che in data 24/11/2017 al prot. 8978 ed in data 28/11/2017 al prot. 9020 la direzione lavori ha fatto pervenire:

- il primo ed ultimo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 24/11/2017 dell'importo di € 23.447,86 al netto del ribasso contrattuale del 13,2636% oltre IVA al 22%
- documentazione relativa all'esecuzioni delle lavorazioni eseguite in economie per complessivi € 5.148,81 oltre IVA al 10%

Accertato che l'impresa aggiudicataria ha sottoscritto senza alcune riserva ed eccezione gli atti di contabilità ed in particolare il "Registro di Contabilità";

Che ai fini dell'emissione e dei pagamenti del 1° certificato di acconto relativo al 1° SAL e del 2° certificato di acconto relativo alle lavorazioni in economia è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva prot INAIL 8768918 del 07/09/2017 e scadenza validità al 05/01/2018;

Che a seguito della redazione dello Stato di Avanzamento n. 1 e della documentazione relativa alle lavorazioni in economia e della positiva verifica della regolarità contributiva. in applicazione

dell'art. 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il sottoscritto nella qualità di R.U.P., ha emesso in data 28/11/2017 il "certificato di pagamento " n. 1 dell'importo netto di € 23.330,62 oltre IVA, al 22% ed il certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 5.148,81 oltre IVA al 10% per lavorazioni in economia;

Viste le fatture:\

- n. 11 del 27/11/2017 pervenuta al prot. 9007 del 28/11/2017 emessa dall'impresa Roveto Mario per l'importo complessivo di € 28.463,36 dei quali € 23.463,36 per lavori al netto ed € 5.132,74 per IVA al 22% relativa al 1° certificato di pagamento;
- n.12 del 28/ 11/2017 pervenuta al prot. 9041 del 29/11/2017 dell'importo complessivo di € 5.663,80 dei quali € 5.148,81 per lavorazioni in economia ed € 514,89 per IVA al 10%.

Vista la dichiarazione dell'impresa del 27/11/2017 al prot. 8992 resa ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione degli atti contabilità dei lavori in argomento redatti ai fini dell'emissione del primo ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori e delle liste delle lavorazioni in economia come sopra specificati ;

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa Roveto Mario delle fatture n. 11 del 27/11/2017 e n. 12 del 28/11/2017 sopra citate;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 16/06/2017 con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1)-Approvare gli atti di contabilità dei lavori di "rifacimento di un tratto di muro di sostegno dell'area di pertinenza del bevaio Gazzena" redatti dal direttore dei lavori dott. ing. Salvatore Miosotis relativi al 1° ed ultimo Stato Avanzamento lavori alla data del 24/11/2017 per l'importo di € 23.447,86 al netto del ribasso contrattuale del 13,2636% oltre IVA al 22% e delle liste per lavorazioni in economia dell'importo complessivo di € 5.148,81 oltre IVA al 10%

2) Liquidare i certificati di pagamento:

n. 1 dell'importo netto di € 23.330,62 oltre IVA, al 22%

n. 2 dell'importo di € 5.148,81 oltre IVA al 10% per lavorazioni in economia

3)-Liquidare e pagare alla impresa Roveto Mario con sede in Monterosso Almo nella via G. Amendola n. 7 le fatture:

- n. 11 del 27/11/2017 per l'importo complessivo di € 28.463.36 dei quali € 23.463,36 per lavori al netto ed € 5.132.74 per IVA al 22% relativa al 1° certificato di pagamento:

● n.12 del 28/ 11/2017 dell'importo complessivo di € 5.663,80 dei quali € 5.148,81 per lavorazioni in economia ed € 514,89 per IVA al 10%.

4) Dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento pari a complessivi € 34.127,16 risulta preventivamente impegnato al Capitolo 11870 Art.15 residui 2016 Cod. Bil. (09.02-2.02.01.09.014) impegno 549/2013 giusta Determina Dirigenziale n. 181/2017;

5) Trasmettere il presente provvedimento all'Area Economico Finanziaria ed all'Area Affari Generali e S.U.A.P. per quanto di competenza compresa la pubblicità nelle forme di legge;

6) La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

Parere regolarità contabile

(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile.

Li _____

Il Responsabile dell'Area Econ. Finanziario
D.ssa Maria Rita Morello