



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010

P.I. -00177300886

Tel. 0932/970261 /970262

Area Tecnica

DETERMINA AREA n. 184 del 22 12 2011

DETERMINAZIONE n. 96 del 01-01-2012

OGGETTO: Cantiere regionale di lavoro n. 1001404/RG 37 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Palmintella" istituito con D.R.S. n. 1404 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Lavoro - **impegno oneri per proroga giornate lavorative personale di direzione.**

CUP B 97 H 10001060002

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Arnato Paolo)

Premesso che con D.R.S. n. 1404 del 24/11/2010 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Lavoro, è stato autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n. 1001404/RG 37 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Palmintella" per l'importo complessivo di € 108.422,00;

Che il progetto di cantiere di cui al superiore finanziamento prevedeva la durata di giorni 77 per n. 15 operai pari a complessive n. 1155 giornate lavorative, per cui l'attività del direttore del cantiere e dell'istruttore era pari a giorni 77;

-Che a causa delle assenze degli operai accumulate durante tutto il periodo dell'attività lavorativa ed al fine di raggiungere il numero massimo delle giornate lavorative finanziate in n. 1155 si è reso necessario, anche come richiesto dall'Amministrazione comunale di prorogare l'attività lavorativa del personale di direzione;

- che con delibera della G.M. 188 del 6/12/2011 è stata assegnata la somma di € 1.755,10, con prenotazione al Cap. 730 art. 40 intervento 1010601 impegno n. 554/2011 quale maggiore onere per integrazione delle maggiori giornate lavorative prestate dal personale di direzione e precisamente:

-direttore dei lavori giorni di recupero n.10 importo € 921,20

-istruttore giorni di recupero n. 10 importo € 833,90;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.755,10 come sopra assegnata e nel contempo autorizzare l'Area Economico-Finanziaria a procedere alla relativa liquidazione a favore del direttore dei lavori geologo Gianpaolo Noto e dell'istruttore sig. Angelica Sebastiano;

- Visto il vigente O.R.EE.LL.
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità
- Visto il Regolamento delle determine di cui alla delibera della G.M. n. 201 del 7/10/199
- Visto il Decreto Sindacale n. 58 del 30 dicembre 2010 con il quale è stato riconfermato responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali
- Ritenuta la propria competenza in ordine all'oggetto trattato

D E T E R M I N A

1)Impegnare la somma complessiva di € 1.755,10 compresi assicurazioni sociali e tredicesima quale maggiore onere per integrazione giornate lavorative prestate dal direttore dei lavori del cantiere regionale n. n. 1001404/RG 37 per la esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto della strada comunale "Palmintella";

2)Autorizzare l'Area Economico Finanziaria alla liquidazione a favore del Direttore del cantiere geologo Gianpaolo Noto della somma di € 921,20 ogni onere compreso e dell'istruttore sig. Angelica Sebastiano della somma di € 833,90 ogni onere compreso, ad integrazione delle maggiore giornate lavorative prestate per la realizzazione del cantiere in argomento;

3)Dato atto che è stato effettuato, ai sensi dell'art.9, comma 1 let. A) n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/09, preventivo accertamento presso il Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità della spesa derivante dall'assunzione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4)La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Anato Paolo