



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



QUADRO EPILOGATIVO

FINANZIAMENTO		PERIZIA FINALE		ORDINATIVI		PAGAMENTI effettuati					PAGAMENTI da effettuare				
		LAVORI ESEGUITI		DATA	IMPORTO	IMPRESA	PROG. D.L.	COO. SIC.	INC. RUP	PUB.GARA	IMPRESA	PROG. D.L.	COO. SIC.	INC. RUP	COLLAUDO
lavori	€ 406.262,71	lavori	€ 382.930,83	25.09.2015	€ 89.790,03	€ 81.627,30 1ª S.A.L.	€ 19.402,84	€ 13.706,50	€ 1.387,17	€ 4.900,00	€ 1.914,65	€ 29.226,63	€ 11.910,81	€ 1.387,17	€ 7.000,00
com.tec.	€ 49.741,00	com.tec.	€ 48.629,47	11.11.2015	€ 287.962,14	€ 103.333,07 2ª S.A.L.				€ 3.200,00					
cor.Sic.	€ 27.845,10	cor.Sic.	€ 25.617,31	07.11.2016	€ 34.496,51	€ 101.907,93 3ª S.A.L.									
inc. rup	€ 2.774,34	inc. rup	€ 2.774,34			€ 56.542,76 4ª S.A.L.									
pub.ga	€ 4.900,00	pub.ga	€ 4.900,00			€ 2.967,29 5ª S.A.L.									
on.disc.	€ 3.200,00	on.disc.	€ 3.200,00			€ 34.637,83 IVA									
imprevisti	€ 54.329,31	collaudo	€ 7.000,00		€ 412.248,68	€ 381.016,18	€ 19.402,84	€ 13.706,50	€ 1.387,17	€ 8.100,00	€ 1.914,65	€ 29.226,63	€ 11.910,81	€ 1.387,17	€ 7.000,00
somma	€ 549.052,46		€ 475.051,95												
economie	€ 265.947,54		diff. tra fina. e ordinativi		€ 62.803,27						SOMMA PAGAM. DA EFFETTUARE				€ 51.439,26
totale	€ 815.000,00	Differenza tra finanz. e lavori eseguiti			€ 74.000,51	Pagamenti effettuati				€ 423.612,69	totale pagamenti effettuati e da effettuare				€ 475.051,95

Il Resp. Area Assetto del Territorio
geom. Farin Mariano

