



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



C.A.P. 97010

P.I. - 00177300886

Tel. 0932/970259 / 970260

AREA TECNICA

Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 164 del 15.10.2019

DETERMINAZIONE n. 495 del 25.10.2019

OGGETTO: *Piano di cui all'art. 11 della L.R. 05.11.2014, n. 15 relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alla Provincia Regionale di Ragusa ai sensi dell'art.77 della Legge Regionale 03.05.2011 n. 6 e ss. mm. ed ii. (c.d. fondi ex Insicem) Azione strategica 4 – Misura 1: Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano **Liquidazione del Terzo stato di avanzamento** alla ditta Euro Scavi s.n.c. di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII 200/a: Per i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli.*

CIG Z3721BACFD

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Marigno Farina)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Farina Mariano nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e per l'oggetto trattato Responsabile del Procedimento:

Dato Atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;

Premesso:

Che con determina n. 374 del 25.10.2017 il sottoscritto è stato nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgvo 50/2016 come recepito dalla legge Regionale n. 8 /2016 R.U.P. ;

Che con determina dirigenziale n. 374 del 25.10.2017 del registro generale (n. 130 del 19.10.2017 del registro particolare) veniva conferito incarico congiunto di progettazione al geom. Mariano Farina ed al geom. Giuseppe Bucchieri, entrambi in servizio presso questa Area Tecnica ed in possesso dei necessari requisiti;

Che con delibera della G.M. n. 137 del 21.11.2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Progetto di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli dell'importo complessivo di € 39.999,00 per somme a disposizione come redatto dal geom Farina Mariano e dal geom. Bucchieri Giuseppe appositamente incaricato con Determina Dirigenziale n. 374 del 25.10.2018 del registro generale n. 130 del 19.10.2018 del registro particolare;

Che con Determina a contrarre n. 63 del 06.02.2018 del registro generale n. 11 del 01.02.2018 del registro particolare, si è approvato la procedura a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi 36 del D.L.ge 50 del 2016 e sss.mm.ii., effettuata con il criteri dell'offerta del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. nonché dell'art.15 comma 2 del D.gs 30 maggio 2008 n. 115;

Che con determina dirigenziale n. 261 del 25.05.2018 del registro generale n.80 del 17.05.2018 del registro particolare si è proceduto all'approvazione degli atti di gara espletata mediante procedura negoziata dal cui verbale di gara redatto in pari data e risultata aggiudicataria la ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a con il ribasso del 5 % sul prezzo posto a base d'asta per l'importo di € 30.735,16 oltre IVA

Che con contratto di appalto Rep. 1777 del 09.10.2018 sono stati definitivamente affidati i lavori all'Impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a per l'importo netto di € 30.735,16 oltre IVA , al netto del ribasso dello 5 % offerto a in sede di gara.

Che in data 29.05.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori

CHE con Determina Dirigenziale n. 322 del 21.09.2017 è stato liquidato il Primo Sal

CHE con Determina Dirigenziale n. 148 del 27.03.2019 è stato liquidato il Secondo Sal

CHE in data 27.05.2019 il geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di Direttore dei Lavori ha emesso il 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27.05.2019 per l'importo di € 3.000.00 depurato dal ribasso d'asta del 5 % oltre IVA;

VISTA la Fattura n. 03/19 del 30.04.2019 protocollata in data 02.05.2019 al numero 3482 emessa dalla ditta Euro Scavi che ha eseguito i lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli di per l'importo di € 3.000.00 oltre IVA.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS 17529678 del 23.07.2019 scadenza validità 20.11.2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200a

Ritenuto altresì doversi procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa "Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario." della fattura n. 18/2018 sopra citata a saldo del 1° Certificato di Pagamento

Accertato che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati dalla Provincia Regionale di Ragusa come sopra specificato per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale

Visto il D.lgvo n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Vista la Legge Regionale n. 30/2000;

Visto l' O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Visto lo Statuto Comunale


Richiamata la determinazione Sindacale n. 23 del 05.07.2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Approvare gli atti di contabilità dei lavori di " Manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli" redatti dal geom. Bucchieri Giuseppe nella qualità di direttore dei lavori, 3° Stato Avanzamento lavori alla data del 27.05.2019
2. Liquidare e pagare alla impresa Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Monterosso Almo viale Giovanni XXIII n. 200 a, la somma complessiva di € 3.660,00 a saldo della fattura n. 3 del 30.04.2019 per € 3.660,00 di cui 3.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 5 % e € 660,00 per IVA al 22 %
3. Dare atto che al pagamento delle somme occorrenti per il saldo del 3° SAL si provvederà successivamente all'accredito da parte della provincia di Ragusa Settore Servizi Economici e Gestione del Bilancio della Provincia Regionale di Ragusa.
4. Trasmettere la presente determinazione alla provincia Regionale di Ragusa ai fini dell'accredito della somma complessiva di € 15.250,00 come sopra determinata
5. La presente determinazione, comportante impegno di spesa diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;
6. Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa dall'art. 29, comma 1 del D.L.gs 50/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Geom. Mariano Fatina*)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_17529678	Data richiesta	23/07/2019	Scadenza validità	20/11/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROSCAVI DI BUSCEMA ROSARIO E C SNC
Codice fiscale	01101930889
Sede legale	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 200 A 97010 MONTEROSSO ALMO (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

4291-3482 del 06-05-19

EURO SCAVI di Búscema R. & C. s.n.c.
MONTEROSSO ALMO

97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 01101930889 C.F. 01101930889
Codice 3432

F22. 588/A.7. del 06-05-2019



Fattura FATTPA 3_19 del 30-04-2019

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Contratto 1777 del 09-10-2018

CIG Z3721BACFD

1 Lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli	NR	1,000	3.000,000000	3.000,00	22
---	----	-------	--------------	----------	----

COOPERAZIONE
Numero progressivo 388
Numero creditore 3432
Unif. responsabile 3
Data 06-05-19
Capitolo
Mandato di pag.

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.000,00
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	3.000,00	660,00	S

Imponibile	3.000,00
Imposta	660,00
Totale	3.660,00
Iva Vs carico art.17-ter	-660,00
Netto a pagare	3.000,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-05-2019

Banca
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI
RAGUSA

IBAN
IT02R0503684490CC0131127437

Lavori di : Manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli

Impresa : Euro Scavi s.n.c. di Buscema Rosario con sede in Viale Giovanni XXIII n. 200/a Monterosso Almo

CONTRATTO in data 09.10.2018 n. 1777 di repertorio. .

CERTIFICATO N° 3 per il pagamento del Terzo SAL di € 3.000,00
 Per I.V.A. 22 % € 660,00
 Importo da pagare € 3.660,00

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	28.02.2019	15.000,00
2	13.03.2019	12.500,00
Totale €		15.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 30.735,16 al netto del ribasso d'asta del 5 % e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 29.000,00 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	32.172,00	
Per materiali giac. in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	32.172,00	
A detrarre costi della sicurezza	1.800,00	1.800,00
Sommano €	30.372,00	
da cui detraendo :		
Il ribasso d'asta del 5 % su 30.372,00	1.518,60	
	28.853,40	28.853,40
		30.653,40
La ritenuta del 0,50% 30.653,40	135,00	- 153,40
		30.500,00
A detrarre primo SAL		15.000,00
A detrarre Secondo SAL		12.750,00
		3.000,00
Totale deduzioni €		
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		3.000,00

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si Può pagare all'Impresa la rata di euro 3.000,00 , diconsi euro Tremila/00

Il Responsabile del Procedimento

MONTEROSSO ALMO li

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
 Libero Consorzio Comunale di Ragusa
 Ufficio Manutenzione

LAVORI: lavori di manutenzione e sistemazione della viabilità comunale esterna al servizio dei fondi agricoli

IMPRESA: Euro Scavi s.n.c. di Rosario Buscema con sede in Monterosso Almo Viale Giovanni XXIII 200a

TERZO SAL

CONTRATTO in data 09.10.2018		n. 1777	di repertorio,
registrato a			al n.
Mod.		Vol.	
Atto di sottomissione in data		Rep.	
al n°			
Importo	Progetto Originario		Data della consegna
			29.05 2018
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del			
Importo ribasso d'asta			Data di inizio dei lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 5 %			11.06..2018
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
			29.05.2019
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile
			Giorni impiegati in piu'
Fondo a disposizione della			Giorni impiegati in meno

Elenco dei lavori eseguiti

Lavori di sistemazione strada Casasia

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 80,00 x 25,30 = € 2.024,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 3,00 x € 65,00 = 195,00

Lavori di sistemazione strada comunale Ciambra

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Lavori di sistemazione strada comunale Ciambra Casasia

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Strada Comunale Fossa Sciuchia

Nolo di mini Escavatore U 33 Hitachi Ore € 45,00

Ore 8,00 x € 45,00 = € 360,00

Strada comunale Gazzena

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 6,00 x 65,00 = € 390,00

Strada Comunale Fontanelle

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 6,00 x 65,00 = € 390,00

Totale € 6.395,00

Strada comunale Casale Corulla

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 3,00 x 65,00 = € 195,00

Nolo di mini pala con operatore CAT 226 Ore € 50,00

Ore 15,00 x 50,00 = € 750,00

Strada Comunale Chiusalonga

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 7,00 x 50,00 = € 350,00

Lavori di sistemazione strada Comunale Pizzo San Mauro

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30 % 5

mc 60,00 x € 25,30 = € 1.518,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 4,00 x 65,00 = € 260,00

- 3.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

1) per opere in fondazione con $R_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$ al m3 127,20 % 5

mc 13,00 x € 127,20 = € 1.653,60

3.7.2 Fornitura e posa in opera di fibre strutturali in polimeri ad elevate prestazioni per il rinforzo tridimensionale diffuso del calcestruzzo sia normale che pompabile, in grado di ridurre o eliminare totalmente le incrinature da ritiro plastico, provocate dalle sollecitazioni intrinseche cui va soggetto il calcestruzzo fresco per la sua stessa natura, in grado di incrementare la resistenza a flessione, la duttilità, la resistenza a fatica: le fibre, di lunghezza fino a 40 mm, dotate di superficie ruvida per realizzare, un elevato ancoraggio col calcestruzzo ed una buona distribuzione nella massa in fase di mescolamento, possono essere utilizzate per l'armatura del calcestruzzo in totale o parziale sostituzione dell'armatura ordinaria in acciaio. Le fibre presentano le caratteristiche di essere di forma attorcigliata, presentare resistenza chimica ad alcali ed acidi, energia di frattura massima di circa 700 N/mm2, modulo di elasticità fino a 4.900 N/mm2, oltre a svolgere una funzione di rinforzo aumentando anche la resistenza all'urto, le caratteristiche tecniche delle fibre possono essere impiegati nei calcoli statici sulla base delle norme EN 206-1, DIN 1045, Eurocode EC2. Le fibre saranno aggiunte in ragione di $1,5 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo con funzione antifessurativa, oppure in ragione di $3 - 5 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo in funzione strutturale, anche direttamente in betoniera, il tempo di miscelazione sarà, alla massima rotazione, di 5 minuti allo scopo di amalgamare al meglio i componenti e le fibre, salvo ulteriori disposizioni della D.L., l'aggiunta delle fibre aumenta la consistenza del calcestruzzo quindi per raggiungere la consistenza prevista può essere necessario incrementare in maniera adeguata il dosaggio di fluidificante senza aggiungere ulteriore acqua. Per materiale dato in opera a perfetta regola d'arte al kg 8,66 % 5

mc. 13,00 x Kg2 per mc € 8,66 = € 225,16

Totale € 11.346,76

Lavori di sistemazione strada Comunale Pantano

- 3.1.3 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:

1) per opere in fondazione con $R_{ck} = 20 \text{ N/mm}^2$ al m³ 127,20 5%

mc 5,00 x € 127,20 = € 636,00

3.7.2 Fornitura e posa in opera di fibre strutturali in polimeri ad elevate prestazioni per il rinforzo tridimensionale diffuso del calcestruzzo sia normale che pompabile, in grado di ridurre o eliminare totalmente le incrinature da ritiro plastico, provocate dalle sollecitazioni intrinseche cui va soggetto il calcestruzzo fresco per la sua stessa natura, in grado di incrementare la resistenza a flessione, la duttilità, la resistenza a fatica; le fibre, di lunghezza fino a 40 mm, dotate di superficie ruvida per realizzare, un elevato ancoraggio col calcestruzzo ed una buona distribuzione nella massa in fase di mescolamento, possono essere utilizzate per l'armatura del calcestruzzo in totale o parziale sostituzione dell'armatura ordinaria in acciaio. Le fibre presentano le caratteristiche di essere di forma attorcigliata, presentare resistenza chimica ad alcali ed acidi, energia di frattura massima di circa 700 N/mm², modulo di elasticità fino a 4.900 N/mm², oltre a svolgere una funzione di rinforzo aumentano anche la resistenza all'urto, le caratteristiche tecniche delle fibre possono essere impiegati nei calcoli statici sulla base delle norme EN 206-1, DIN 1045, Eurocode EC2. Le fibre saranno aggiunte in ragione di $1,5 \pm 2 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo con funzione antifessurativa, oppure in regione di $3 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ in caso di utilizzo in funzione strutturale, anche direttamente

in betoniera, il tempo di miscelazione sarà, alla massima rotazione, di 5 minuti allo scopo di amalgamare al meglio i componenti e le fibre, salvo ulteriori disposizioni della D.L., l'aggiunta delle fibre aumenta la consistenza del calcestruzzo quindi per raggiungere la consistenza prevista può essere necessario incrementare in maniera adeguata il dosaggio di fluidificante senza aggiungere ulteriore acqua. Per materiale dato in opera a perfetta regola d'arte al kg 8,66 5%

mc. 5,00 x Kg2 per mc € 8,66 = € 86,60

Nolo di mini Escavatore U 33 Hitachi 0re € 45,00

Ore 3,00 € 45,00 = € 135,00

Strada Comunale Montagna

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m³ € 25,30 % 5

mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 0re € 65,00

Ore 6,00 x € 65,00 = € 390,00

Totale € 14.112,36

Lavori di sistemazione strada Serra Rossa (Trafori)

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 80,00 x 25,30 = € 2.024,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 7,00 x 65,00 = € 455,00

Lavori di sistemazione strada Comunale Corulla

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 60,00 x 25,30 = € 1.518,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 4 x € 65,00 = € 260,00

Lavori di sistemazione Vallone

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 15,00 x 25,30 = € 379,50

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 1 x € 64,00 = € 65,00

Totale 18.813,86

Strada Comunale Maltempo Montagna

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 20,00 x 25,30 = € 506,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 2 x € 65,00 = € 130,00

Strada Comunale Ferca

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

mc 40,00 x 25,30 = 1.012,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 2,00 x 65,00 = € 130,00

Strada Comunale Calorio

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al
m3 € 25,30

Mc 20 x 25,30 = € 506,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 3,00 x € 65,00 = 195,00

Totale € 21.292,86

Strada comunale Gazzena secondo Intervento

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 36,00 x € 25,30 = € 910,80

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 7,00 x € 65,00 = 455,00

Strada comunale Praele ultimo tratto

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 40,00 x € 25,30 = € 1.012,00

Sistemazione passo Lavandaio

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0.075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 20,00 x € 25,30 = € 506,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 8,00 x € 65,00 = € 520,00

Totale 24.696,66

Strada passo Lavandaio Ciambra

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 20,00 x € 25,30 = € 506,00

Strada Comunale San Micieli

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 60,00 x € 25,30 = € 1.518,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 5,00 x € 65,00 = € 325,00

Strada comunale Utra

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 32,00 x € 25,30 = € 809,60

Strada Comunale Passo Vizzini

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 30,00 x € 25,30 = € 759,00

Totale 28.614,16

Strada Comunale Fontanelle Montagna

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 40,00 x € 25,30 = € 1.012,00

Strada Comunale Margi

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 40,00 x € 25,30 = € 1.012,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 5,00 x € 65,00 = € 325,00

Strada Comunale Acqua Calda

6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:

1) per strade in ambito extraurbano al m3 € 25,30

mc 40,00 x € 25,30 = € 884,00

Nolo di mini pala con operatore TL 250 Ore € 65,00

Ore 5,00 x € 65,00 = € 325,00

Totale 32.172,00

Importo lavori a misura	32,172,00	
A detratte costi sicurezza inclusi nei lavori	1.800,00	1.800,00
	30.372,00	

A CUI SI APPLICA :

Il ribasso d'asta del 5 % su 30.372,00

Importo ribasso d'asta

1.518,60

28.853,40

totale

30.653,40

A detrarre la ritenuta del 0,50%

- 153,40

30.500,00

A detrarre Primo 1° SAL

15.000,00

A detrarre Secondo SAL

12.500,00

IVA al 22 %

3.000,00

Totale

3.000,00


MONTEROSSO ALMO

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

[Signature]



[Signature]

[Signature]
EURO SCAVI s.p.a.
 di Buscema Rosario
 V.le Giovanni XXIII n. 200/a
 97010 Monterosso Almo (RA)
 Tel. 0932. 977504
 Partita IVA: 01101930889

COMUNICAZIONE C/C DEDICATO

Al sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.

Il/La sottoscritto/a BUSCEMA ROSARIO nato il 7/11/70

a 24902 residente in MONTEFALCONE VIETRO

prov. RE via piazza GIULIANA 88888 n.ro 20

C.F. 090 RPR 235024163E Il quale agisce nella qualità di:

☒ legale rappresentante: ☐ amministratore delegato: ☐ professionista incaricato:

☐ altro specificare _____

impresa/società/altro soggetto LORO SEAVI SPA S. BENEDETTO RE CIGLIO e.c.

C.F. 0120 1830899 P.IVA 01201830899

con sede in MONTEFALCONE VIETRO prov. RE via piazza GIULIANA 88888 n.ro 20/A

In relazione alla fornitura di servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000

DICHIARA

AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M. DI AVVALERSI DEL SEGUENTE CONTO CORRENTE:

ACCESSO PRESSO LA BANCA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RE

FILIALE DI MONTEFALCONE VIETRO AGENZIA N. _____

CITTA' MONTEFALCONE VIETRO PROV. RE

VIA SILVIA

AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE:

IBAN IT02 080362489000131132432

COMUNICA ALTRESI'

CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:

Il/La sottoscritto/a:

il sig. BUSCEMA ROSARIO natura PALESE

il 2/1/82 prov. RE codice fiscale 090 RPR 235024163E

il sig. BUSCEMA CIOPIANI natura PALESE

il 1/5/1922 prov. RE codice fiscale 090 RPR 235024163E

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.

Luogo e data MONTEFALCONE VIETRO 5/12/18

Firma BUSCEMA ROSARIO
di BUSCEMA ROSARIO e
e firma BUSCEMA CIOPIANI rappresentante
97010 Montefalco, Agrig. (RC)
tel. 0932 975011 fax 0932 975011

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è l'I.P.S.I.A. "A.M. Baracchi", responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 23-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 10878 Art.20 a RESIDUI 2018

Cod. Bil. (08.01-2.02.01.09.013) Altre vie di comunicazione

Denominato **MANUTENZ.STRAORDINARIA QUOTE A CARICO COMUNITA' MONTANA- CAP. E. 1120**

Stanziamiento Assestato: **65.975,47**

Impegnato: **52.635,80**

Da Impegnare: **13.339,67**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	75 del 06-02-2018	1 del 25-05-2018	395 del 23-10-2019
CAUSALE	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA liquidazione terzo stato di avanzamento
ATTO	AREA TECNICA n. 11 del 01-02-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	AREA TECNICA n. 80 del 17-05-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	DET.U.T.C. n. 164 del 15-10-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 23-10-2019	40.000,00	40.000,00	3.660,00
	0,00	2.790,00	Residuo da liquidare al 23-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

