COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

C.A.P. 97010 - P.IVA 00177300886 C.F. 92005940884 Tel. 0932/970261 - 970262

DETERMINA N. 67 del 21/04/2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 315 del 22-4-15 del Registro Generale

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta - CUP B 96 111 000590002- CIG CIG 4832185D32 – Concessione proroga ultimazione lavori.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Che con D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, sono stati finanziati i lavori di "manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" per l'importo complessivo di € 815.000 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;

Che con contratto di appalto Rep. 1756 del 26/11/2013 registrato a Ragusa il 5/12/2013 al n. 2744 i lavori sono stati affidati all'impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo via Ugo Betti n. 3, per l'importo di € 369.329,74 al netto del ribasso del 35,0324% offerto in sede di gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, dall'8/03/2013 al 29/05/2013,

Che con verbale redatto in data 14/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori per darsi ultimati entro il 13/02/2015
Che i lavori sono stati sospesi dal 19/03/2014 al 3/07/2014 per cui il termine utile contrattuale veniva fissato per il 29/05/2015;

Che con istanza del 25/02/2015 assunta al protocollo di questo Comune in data 03/03/2015 al n. 1366 l'impresa assuntrice Scancarello Gaetano, ha avanzato istanza per la concessione di una proroga di sessanta (60) del termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, in quanto "*durante i mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015 si sono verificati lunghi periodi di piogge intense ed avverse condizioni climatiche che hanno rallentato notevolmente l'andamento dei lavori*";

Che con nota del 26/03/2015 assunta al protocollo in pari data al n. 2076 il dott. arch. Gianfranco Garofalo nella qualità di direttore dei lavori ha espresso parere favore alla concessione della proroga come richiesta dall'impresa

Visto l'art. 159 commi 8 e 9 in base al quale la competenza sulla concessione di proroga è attribuita al R.U.P.

Vista la Determina Sindacale n. 22 del 25/05/2012, il sottoscritto geom. Paolo Amato, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D-Lgvo 163/2006 come recepito con la L.R. 12 luglio 2011 n.12;

Visto Il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12

Visto Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Visto il decreto sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di questa Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali

Ritenuta pertanto la propria competenza in merito all'oggetto trattato;

Tutto ciò premesso,

Determina

1)- di concedere ai sensi del comma 10 dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all'impresa Scancarello Gaetano, una proroga di giorni sessanta (60) del termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori di i lavori di "manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" assunti con contratto di appalto Rep. 1756 del 26/11/2013 registrato a Ragusa il 5/12/2013 al n. 2744

2) Dare atto che in virtù della proroga concessa con il presente provvedimento il termine utile per dare compiuti i lavori viene fissato per il giorno 28 luglio 2015;

3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa esecutrice, alla direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed all'Area Affari Generali per la necessaria pubblicazione;

4) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere economico a carico di questo comune e pertanto non soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Paolo Amato

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)