COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 cod. fisc 92005940884 Tel. 0932 970261 – fax 0932 977239

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 115 del 30-07-2015 del Registro Particolare

DETERMINA N. 502 del 30-7-2015 del Registro Generale

Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Concessione proroga ultimazione lavori.

CUP B54I050000502 C.I.G. 0477369EC

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

Premesso che con contratto di appalto Rep. 1753 del 15/02/2013 registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 645 sono stati affidati all'associazione temporanea tra imprese costituita da Ge.Co. Sud. S.r.l. con sede nel Corso Garibaldi n. 2, 96012 Avola (SR) quale capogruppo e da Giambrone Francesco e Latino Impianti quali mandanti, giusto atto costitutivo del 15/01/2013 registrato a Siracusa il 23/01/2013 al n. 380, i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali" per l'importo di € 1.678.142,87 al netto del ribasso del 45,9170%;

Che con verbale redatto in data 21/02/2103 si è proceduto alla consegna dei lavori, i quali in applicazione dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, dovevano darsi ultimati entro il 20/08/2014;

Che a seguito delle sospensioni:
1)dal 19/12/2013 al 21/03/2014
2) dal 21/03/2014 al 5/05/2014
3) Verbale di sospensione n.3 dal 17/12/2014 al 27/04/2015

Che con atto di sottomissione Rep. 1764 del 12/12/2014 nella considerazione di nuovi e maggiori lavori veniva concessa una prorogato di mesi due;

Che a seguito delle sospensioni e della proroga come sopra elencati il termine utile contrattuale veniva definitivamente fissato per il giorno 10/06/2015;

Che con istanza assunta al protocollo di questo Comune in data 09/07/2015 al n. 4707 e successiva integrazione e perfezionamento pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 22/07/2015 al prot. 5038 l'impresa "Ge.Co.Sud.s.r.l. nella qualità di impresa capo gruppo dell'A.T.I. assuntrice dei lavori, ha avanzato istanza per la concessione di una proroga di mesi 4 (quattro) con scadenza 30/09/2015 del termine utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, determinato sulla base del cronogramma unilateralmente redatto e proposto dalla stessa impresa;

Dato atto che seppure l'istanza di proroga di cui sopra risulta pervenuta a questo Comune oltre i termini stabiliti dall'art. 159 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la stessa risulta essere stata inviata e mezzo poste elettronica in data 25/05/2015 alla sola Direzione Lavori;

Che con nota del 14/07/2015 assunta al protocollo in data 17/07/2015 al n. 4944 la direzione lavori ai sensi del comma 10 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 ha espresso parere favore alla concessione della proroga come richiesta dall'impresa

Visto l'art. 159 commi 8 e 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in base al quale la competenza sulla concessione di proroga è attribuita al R.U.P

Vista la Determina Sindacale n. 18 del 21.04.2005 con la quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 109/94 così come introdotta nella Regione Siciliana con la L.R. 2 Agosto 2002 n. 7 e s.m.i., normativa vigente all'epoca di redazione della concessione del finanziamento

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31/12/2014 con il quale il sottoscritto geom. Paolo Amato è stato confermato responsabile di questa Area Tecnica e affidate le relative funzioni dirigenziali

Ritenuta pertanto la propria competenza in merito alla concessione della proroga come sopra richiesta dall'Impresa Ge.Co. Sud s.r.l. nella qualità di capogruppo dell'A.T.I. costituita dalla stessa Ge.Co.Sud. s.r.l. dall'Impresa Latino Impianti s.n.c. di Latino Corrado e dall'impresa Giambrone Francesco;

Ritenuto altresì di subordinare l'efficacia della proroga in argomento all'effettiva attuazione e del rispetto del cronoprogramma appositamente predisposto dalla impresa richiedente;

Visto il contratto di appalto
Visto Il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12
Visto Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Tutto ciò premesso,

Determina

1)- di concedere ai sensi del comma 10 dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all'A.T.I. costituita dall'Impresa Ge.Co. Sud s.r.l. nella qualità di capogruppo dall'Impresa Latino Impianti s.n.c. di Latino Corrado e dall'impresa Giambrone Francesco, la proroga del termine utile contrattuale fino alla data del 30/09/2015 per l'ultimazione dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali"

2) di stabilire che la validità e l'efficacia del presente provvedimento resta subordinato al completo rispetto del cronoprogramma appositamente predisposto dalla impresa richiedente ed allegato alla richiesta di proroga nelle premesse citata;

3) Trasmettere copia del presente provvedimento all'A.T.I. esecutrice, alla direzione lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al collaudatore tecnico amministrativo ed all'Area Affari Generali per la necessaria pubblicazione;

4) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere economico a carico di questo comune e pertanto non soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Paolo Amato

Parere regolarità tecnica
(art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Paolo Amato in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica vista la superiore determinazione esprime parere favorevole ai fini della regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Lì_____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)