

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - COPIA

OGGETTO: Lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice" – Approvazione perizia di variante e suppletiva

		P	A
PAOLO BUSCEMA	Sindaco	X	
NOTO SALVATORE	Assessore	X	
CASTELLO PASQUALE	"	X	
IAPICHINO BRUNO	"	X	
FERRARO MARIASTELLA	"		X

L'anno duemilaquattordici addì **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore 12.00 nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale. Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco Dott. Paolo Buscema con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Carmelo Innocente.

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Monterosso Almo, li 30/01/2014

F.to **Il Responsabile del Servizio
Geom. Amato Paolo**

Il Responsabile del Procedimento;

Vista la presente proposta di deliberazione e la L.R. 48/91, come modificata dalla L. R. n. 30/2000 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Monterosso Almo, li 31/01/2014

F.to **Il Responsabile del Servizio
D.ssa Morello Maria Rita**



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche



C.A.P. 97010 - P.I. - 00177300886

Tel. 0932 970261 - 0932 970262

Prot. 166 Ar. Tec. N. Reg. 02 del 30/04/2014

PROPOSTA DELIBERA DELLA G.M.

OGGETTO: Lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice" - APPROVAZIONE perizia di variante e suppletiva- C.U.P. B96J10000140006 CIG. n. 3564092DBF

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

- Premesso che con nota prot. 42618 dell' 11/05/2010 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ex Servizio 4 Politiche Urbane e Abitative - LL.PP- UOB S4.01 ha comunicato, in esecuzione del D.D.G. n. 0852 /ex S4.01. del 5/5/2010, l'ammissione a finanziamento dei lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico di quartiere Matrice" dell'importo di € 527.807,72 dei quali € 448.636,56 quale quota finanziata dal citato Assessorato Regionale ed € 79.171,16 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune;

-Che con delibera della G.M. n. 150 del 28/09/2010 si è proceduto all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo redatto dal dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera per l'importo complessivo di € 527.807,42 dei quali € 349.409,26 a base d'asta ed € 178.398,16 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

A) Per importo complessivo dei lavori:	€		349.409,26
A1) Per lavori soggetti a ribasso:	€	336.177,29	
A2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	€	13.231,97	
B) Per somme a disposizione :			
B1) per IVA al 20% su A)	€	69.881,85	
B2) per imprevisti al 10% su A)	€	34.940,92	
B3) per oneri tecnici (proget. , direzione lavori, coord. sicur.)	€	24.433,15	
B4) per IVA oneri tecnici	€	5.082,10	
B5) per inarcassa e spese liq. Parcella	€	1.343,82	
B6) per spese collaudo t.a.	€	1.205,27	
B7) per indagini, prove ed accertamenti	€	6.500,00	
B8) per allacciamenti	€	3.264,00	
B9) per spese pubblicazione bando di gara	€	10.000,00	
B10) per incentivi R.U.P. (0,25 x 2% x A)	€	1.747,05	

B11) per oneri accesso discarica autorizzata	€	20.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	178.398,16	
<u>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)</u>	€		<u>527.807,42</u>

-Che con nota prot. 12809 dell' 11/02/2011 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture ha confermato la concessione del finanziamento con contestuale autorizzazione all'avvio delle procedure di gara;

-Che a seguito espletamento di gara mediante pubblico incanto dal 7/02/2012 al 26/04/2012 è risultata aggiudicataria l'Impresa " Lavori Generali s.r.l." con sede in Gela nella via Morselli ang. Via Meli con il ribasso del 25,0415%

-Che con contratto di appalto Rep. 1755 del 22/03/2013, registrato a Ragusa in data 08/03/2013 al n. 654 i lavori sono stati definitivamente accollati alla impresa Lavori Generali s.r.l. per l'importo complessivo di € 265.225,43 dei quali € 251.993,44 per lavori al netto del ribasso offerto del 25,0415% ed € 13.231,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Che in data 15/03/2013 si è proceduto alla consegna dei lavori i quali in applicazione di quanto disposto nel Capitolato Speciale di Appalto dovevano darsi conclusi entro il giorno 11/10/2013 ;

-Che con D.R.S. n. 2116/S7.01 del 27/08/2013 l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità ed ai Trasporti ha provveduto all'impegno definitivo a proprio carico, con imputazione al cap. 672088 del bilancio regionale, della somma complessiva di € 334.057,40 desunta sulla base dell'applicazione del ribasso contrattuale del 25,0415%, nonché della riduzione dell'aliquota IVA dal 20% al 10% ed al netto della quota di cofinanziamento di questo comune di € 79.637,39;

-Che durante il corso dei lavori per sopravvenute circostanze, imprevedibili nella fase antecedente la stipula del contratto, è sorta la necessità della esecuzione di modeste e contenute opere quali la sostituzione della griglia in pietrame nella via Vitt. Emanuele, la sigillatura della pavimentazione del tratto pedonale di collegamento della Piazza S. Antonio alla via Roma, il rifacimento della pavimentazione del sagrato della chiesa di S. Antonio ed altre opere di minore entità , per la cui realizzazione si ritiene applicabile l'art. 132 del D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2001 e dell'art. 161 del Regolamento approvato con D.R.P 5 ottobre 2010 n. 207, è stata chiesta alla Direzione dei Lavori la redazione di apposita perizia di variante e suppletiva da contenersi nell'ambito della somma originaria di progetto;

-Che in data 02/12/2013 al prot. 9611 e successive integrazioni in data 09/01/2014 prot. 222 e 20/01/2014 prot. 485 il dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 384.166,01 con il seguente quadro economico :

A)Per lavori al netto del ribasso contrattuale e compresi € 14.198,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			284.601,67
B)Per somme a disposizione			
B1) Per IVA sui lavori 10% su A)	€	28.460,17	
B2)Per Oneri Tecnici (progettazione+DL+coord. sicurezza)	€	29.836,76	
B3)Per IVA al 22% su oneri tecnici (progettazione+DL+CS)	€	6.826,65	
B4) Inarcassa e spese liquidazione parcella su oneri tecnici (prog+DL+CS)	€	1.690,31	

B5) Indagini prove ed accertamenti	€	4.574,39	
B6) pesa Pubblicazione bando di gara	€	2.417,90	
B7) Incentivi ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	€	1.874,68	
B8) Oneri conferimento a discarica autorizzata	€	5.661,53	
B9) Forniture, arredi e/o lavori in economia	€	18.221,95	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	99.564,34	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		384.166,01

Vista la perizia di variante come sopra pervenuta costituita dai seguenti elaborati:

- P. 1 Relazione Generale
- P. 2 Pianta area di intervento e quaderno degli interventi suppletivi
- P. 3 Interventi suppletivi: particolari esecutivi
- P. 4 Fioriera Movibile: particolari esecutivi
- P. 5 Elenco Nuovi Prezzi
- P. 6 Analisi Nuovi Prezzi
- P. 7 Nuovo Computo Metrico e quadro economico
- P. 8 Quadro di confronto
- P. 9 Oneri Tecnici
- P.10 Nuovo Cronoprogramma dei lavori
- P.11 Schema Atto di sottomissione
- P.12 Piano di Manutenzione integrativo (relativo ai lavori suppletivi)
- P.13 P. S. C.integrativo (relativo ai lavori suppletivi);

Preso atto che il progetto è stato approvato in linea tecnica giusta relazione Prot. At. 121 del 22/01/2014 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, dal sottoscritto geom. Paolo Amato nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusto provvedimento del Dirigente di questa Area Tecnica prot. 6894 del 21.07.2005 e successiva conferma prot. 5263 del 3/06/2009;

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 384.116,01 trova copertura in quanto ad € 334.057,40 quale finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità come da decreto di impegno D.R.S. n. 2116/S7.01 del 27/08/2013 ed in quanto a € 50.108,61 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune.

Preso atto che l'introduzione dei nuovi e maggiori lavori di cui alla periza in argomento comporta un aumento importo contrattuale di € 19.376,24 al netto del ribasso contrattuale, con un incremento pari al 7,306 % rispetto al contratto originario e che comunque l'importo complessivo definitivo dell'intervento pari ad € 384.166,01, rispetto all'importo del progetto originario di € 527.807,42, comporta una economia generale effettiva di € 143.641,41

Ritenuto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva come sopra riassunta ;

P R O P O N E

- Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "Ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice" dell'importo

complessivo di € 384.166,01 dei quali € 284.601,67 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 25,0415% ed € 99.564,34 per somme a disposizione, ripartite come dal quadro economico nelle premesse integralmente riportato.

Approvare lo schema di atto di sottomissione già sottoscritto per accettazione e conferma da parte dell'impresa esecutrice dal quale risulta una maggiorazione dell'importo netto contrattuale di € 19.376,24 oltre IVA.

Dare atto che l'importo definitivo complessivo dell'intervento di € 384.166,01 , rispetto all'importo del progetto originario di € 527.807,42, comporta una economia generale effettiva di € 143.641,41

Dare atto che l'importo complessivo dell'opera pari ad € 384.116,01 trova copertura in quanto ad € 334.057,40 quale finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità come da decreto di impegno D.R.S. n. 2116/S7.01 del 27/08/2013 ed in quanto a € 50.108,61 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Paolo Amato



REGIONE SICILIANA

Provincia di Ragusa

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

INTERVENTI DI AMMORDENAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
NEL CENTRO STORICO DI MONTEROSSO ALMO
QUARTIERE "MATRICE"

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

data redazione: ottobre 2013

ELABORATI PROGETTUALI

- P.1 Relazione Generale
- P.2 Pianta area di intervento e quaderno degli interventi suppletivi
- P.3 Interventi suppletivi: particolari esecutivi
- P.4 Fioriera Movibile: particolari esecutivi
- P.5 Elenco Nuovi Prezzi
- P.6 Analisi Nuovi Prezzi
- P.7 Nuovo Computo Metrico e quadro economico
- P.8 Quadro di confronto
- P.9 Oneri Tecnici
- P.10 Nuovo Cronoprogramma dei lavori
- P.11 Schema Atto di sottomissione
- P.12 Piano di Manutenzione Integrativo (relativo ai lavori suppletivi)
- P.13 P.S.C.integrativo (relativo ai lavori suppletivi)

VISTI:

L'IMPRESA

Sim. Melloni

DIRETTORE DEI LAVORI:
dott. ing. Sebastiano Alfio Privitera

[Signature]

Schema atto di sottomissione

REGIONE SICILIANA

Provincia di Ragusa

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO


"INTERVENTI DI AMMORDENAMENTO E RIQUALIFICAZIONE NEL CENTRO STORICO DI

MONTEROSSO ALMO - QUARTIERE "MATRICE"

ATTO DI SOTTOMISSIONE E DI DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Premesso:

- Che con contratto d'appalto n. rep. 1755, stipulato in data 22/02/2013 e registrato a Ragusa il 8.3.2013 al n. 654, l'impresa LAVORI GENERALI s.r.l., con sede in Gela (CL), Via E. Morselli ang. Via Meli, ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di netti € 265.225,43, di cui € 244.172,70 per lavori, assoggettati al ribasso del 25,0415% ed € 13.231,97 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta.
- Che i lavori sono stati consegnati in data 15.3.2013 con verbale di consegna redatto in pari data
- Che nel corso dei lavori, nel corso di apposita riunione di cui alla nota n. prot. 7687 del 25.9.2013 a firma del RUP e del sindaco, tenutasi presso l'Ufficio del Sindaco in data 02.10.2013 alle ore 11.00 ed alla quale hanno partecipato lo scrivente in qualità di direttore dei lavori, il RUP, il legale rappresentante dell'impresa esecutrice e il sindaco dott. Paolo Buscema, l'Amministrazione Comunale ha evidenziato la necessità dell'inserimento in progetto di una serie di modeste modifiche, derivanti da circostanze sopravvenute nel corso dei lavori e imprevedibili al momento della stipula del contratto, relative alle aree oggetto dell'intervento in esame (centro storico di Monterosso Almo - Quartiere Matrice).
- Che Tali modeste modifiche, atte nel loro complesso ad aumentare la fruibilità



dell'opera, sono quelle di seguito sinteticamente riportate:

- 1) sostituzione della caditoia in pietra lavica nel tratto di Via Vittorio Emanuele immediatamente adiacente p.zza S. Antonio, così da eliminare i problemi di viabilità nelle suddette zone dovute al cedimento localizzato della stessa
- 2) sigillatura dei giunti della pavimentazione nella via di collegamento tra P.zza S. Antonio e Via Roma mediante idoneo materiale idrofugo al fine di eliminare i problemi di umidità di risalita nei fabbricati adiacenti
- 3) posa in opera di grondaia e pluviale nella parte sommitale della facciata prospiciente su P.zza S. Antonio oggetto di rifacimento di intonaco al fine di convogliare l'acqua proveniente dalla via Archimede e dalla via di collegamento tra P.zza S. Antonio e Via Roma (vedi punto 2).
- 4) sostituzione della pavimentazione del sacro della chiesa Maria SS. Addolorata prospiciente la P.zza S. Antonio, in più punti ormai prossimo al suo distacco, con pavimentazione in pietra lavica, previa demolizione della stessa e del relativo massetto
- 5) posa in opera lungo i lati lunghi del perimetro della P.zza S. Antonio di zoccolatura di idonee dimensioni realizzata con la stessa tipologia di basola utilizzata per la nuova pavimentazione della piazza
- 6) posa in opera di opere di carpenteria metallica (ringhiere e dissuasori) in corrispondenza dell'imbocco tra p.zza S. Antonio e le vie limitrofe
- 7) fornitura e posa in opera di fioriere movibili al fine di consentire una miglior gestione della viabilità e conseguente fruizione della piazza S. Antonio in occasione delle festività del paese

- che in conseguenza di tale richiesta della Amministrazione Comunale, regolarmente formalizzata con nota del R.U.P. n. prot. 7982 del 9.10.13, lo

scrivente direttore dei lavori ha redatto la presente perizia di variante e
suppletiva in corso d'opera la quale tiene conto anche dei modesti assestamenti
contabili relativi alle lavorazioni previste nel progetto originario e già eseguite
dall'impresa esecutrice dei lavori.

- Che al maggior importo dei lavori a seguito della introduzione nel progetto
principale delle suddette lavorazioni di cui alla citata perizia di variante e
suppletiva in corso d'opera regolarmente formalizzata con nota del R.U.P. n.
prot. 7982 del 9.10.13 dal RUP si farà fronte attraverso una aliquota della somma
accantonata tra quelle a disposizione dell'amministrazione alla voce "imprevisti",
pari complessivamente al 10% dell'importo originario dell'opera.

Tutto ciò premesso,

Con il presente atto di sottomissione e di determinazione nuovi prezzi, tra il
direttore dei lavori ing. Sebastiano Alfio Privitera da una parte ed il dott. arch.
Giuseppe Bellavia in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della
impresa esecutrice dei lavori in oggetto dall'altra, si conviene e stipula quanto
appresso:

- Art. 1 -

il dott. arch. Giuseppe Bellavia nella qualità di amministratore unico e legale
rappresentante della LAVORI GENERALI s.r.l, impresa esecutrice dei lavori in oggetto

DICHIARA

- di avere preso visione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alla
quale si riferisce il presente atto e costituita dai seguenti elaborati: P.1
Relazione Generale; P.2 Pianta area di intervento e quaderno degli interventi
suppletivi; P.3 Interventi suppletivi: particolari esecutivi; P.4 Fioriera Movibile:
particolari esecutivi; P.5 Elenco Nuovi Prezzi; P.6 Analisi Nuovi Prezzi; P.7

Nuovo Computo Metrico e quadro economico; P.8 Quadro di confronto; P.9

Oneri Tecnici; P.10 Nuovo Cronoprogramma dei lavori; P.11 Schema Atto di

sottomissione; P.12 Piano di Manutenzione integrativo (relativo ai lavori

suppletivi); P.13 P.S.C. integrativo (relativo ai lavori suppletivi)

- di accettare la esecuzione dei lavori in essa riportati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e del C.S.A.;

- di essere in grado e di impegnarsi a portare a termine i lavori così come previsti nella perizia in esame entro il maggior termine contrattuale di giorni 60 rispetto al termine contrattuale previsto

- di accettare la prevista sospensione dei lavori nelle more della rituale approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP rinunciando sin d'ora a qualunque indennizzo conseguente alla citata sospensione dei lavori.

- di accettare i nuovi prezzi, determinati qui di seguito in contraddittorio con il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. come recepito nella Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara, pari al 25,0415%;

- Art. 2 -

Vengono determinati in contraddittorio con il direttore dei lavori, ai sensi dell'art.

163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. come recepito nella Regione Siciliana con L.R. n. 12 del

12 luglio 2011, i seguenti nuovi prezzi (numero 12 nuovi prezzi) da assoggettare al

ribasso d'asta offerto in sede di gara, pari al 25,0415%, progressivamente numerati dal NP001 al NP012:

NP001 = Demolizione esclusivamente a mano senza l'ausilio di escavatori della pavimentazione del sacro antistante la Chiesa Maria SS. Addolorata, compresa la demolizione del sottostante strato di malta di allettamento, massetto, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Compreso il trasporto a rifiuto presso la discarica comunale autorizzata di Ragusa, distante km 35 dall'area di cantiere (cfr. SAL n.1 - allegato n.5). Escluso gli oneri di accesso a discarica autorizzata. Le operazioni di demolizione dovranno essere rigorosamente eseguite a mano senza l'impiego di alcun escavatore, pala, bobcat o simili. E' eventualmente consentito esclusivamente l'uso di martelletto pneumatico di idonea taglia e potenza. Prezzo per ogni mq di pavimentazione rimossa, qualunque sia lo spessore complessivo dell'insieme pavimentazione+malta di allettamento+massetto: 51,68 €/mq, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo scaturisce dalla presente analisi:

A) Demolizione pavimentazione, compreso sottostante strato di malta di allettamento, prezzo per ogni mq: € 9,81 (vedi prezzario regionale prezzario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore, voce 21.1.6); quantità = 1,00 da cui: $1,00 \times 9,81 = 9,81$ €/mq;

B) Demolizione massetto, prezzo per ogni mq e per ogni cm di spessore: € 1,52 (vedi prezzario regionale prezzario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore, voce 21.1.9); spessore stimato: 10 cm da cui quantità = $1,00 \times 10 = 10$ da cui: $10 \times 1,52 = 15,2$ €/mq;

C) Sovrapprezzo per effettuazione demolizione pavimentazione + massetto esclusivamente a mano pari al 30% dei relativi prezzi unitari = $0,30 \times (9,81 + 15,2) = 7,50$ €/mq;

D) Trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata distante 35 km dall'area di cantiere

(vedi articolo TRASPORTO.01 dell'elenco prezzi del progetto originario), prezzo per ogni q e per ogni km: $0,166 \text{ €/q} \times \text{km}$; quantità: 22 q/mc (peso specifico medio materiale di risulta) $\times 1,00 \text{ mq}$ (superficie unitaria) $\times 0,15$ (spessore complessivo pavimentazione + malta allettamento + massetto) $\times 35 \text{ km}$ (distanza dall'area di cantiere della discarica autorizzata più vicina: cfr. SAL n. 1 allegato n. 1 - dichiarazione della impresa esecutrice) $= 115,5 \text{ q} \times \text{km}$ da cui: $115,5 \times 0,166 = 19,17 \text{ €/mq}$;

Totale: $9,81 + 15,2 + 7,50 + 19,17 = 51,68 \text{ €/mq}$ da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%.

NP002 = Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in pietra lavica bocciardata, dim. 25x50 cm spessore 4 cm, da porre in opera secondo la disposizione puntualmente riportata in seno agli elaborati di perizia n. P.3 e P.4. Compresa la realizzazione del massetto di posa, lo strato di malta di allettamento, la rifinitura delle mattonelle in corrispondenza dei bordi, la stuccatura da effettuare rigorosamente a secco e previa pulitura della superficie ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa e rifinita secondo la regola dell'arte. Prezzo per ogni mq di pavimentazione posata in opera: 68,83 €/mq, comprensivo di spese generali pari al 17% e utile d'impresa 10% ex artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo scaturisce dalla presente analisi:

A) Posa in opera del massetto di posa, prezzo per ogni mq: € 10,00 (vedi prezzo regionale prezziario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore, voce 5.12.2); quantità = 1,00 da cui: $1,00 \times 10,00 = 10,00 \text{ €/mq}$;

B) Fornitura pavimentazione in pietra lavica bocciardata a macchina, spessore 4 cm,

dim. 25x50 cm, compreso il trasporto in cantiere. Prezzo per ogni mq: 35 €, ai quali

vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al 10)% ex artt.

32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $€ 35 \times 1,17 \times 1,10 = 45,04 €$; quantità = 1,00 da

cui: $1,00 \times 45,04 = 45,04 €/mq$

C) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; quantità per la posa in opera di 1,00 mq di pavimentazione = 0,25 da

cui: $0,25 \times 29,98 = 7,49 €/mq$;

D) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora =

€ 25,20; quantità per la posa in opera di 1,00 mq di pavimentazione = 0,25 da cui:

$0,25 \times 25,20 = 6,30 €/mq$;

Totale: $10,00 + 45,04 + 7,49 + 6,30 = 68,83 €/mq$ da cui detrarre il ribasso d'asta del

25,0415%.

NP003 = Fornitura e posa in opera di zoccolatura in pietra lavica delle dimensioni

3x12 cm, lunghezza a correre, secondo le disposizioni di cui agli elaborati di perizia n.

P.3 e P.4. Prezzo per ogni ml di zoccolatura posata in opera: 29,48 €/ml,

comprensivo di spese generali pari al 17% e utile d'impresa 10% ex artt. 32 e 41 del

D.P.R. 207/10, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo

scaturisce dalla presente analisi:

A) Fornitura zoccolatura in pietra lavica grezza, dim. 12x4 cm, lunghezza a correre,

compreso il trasporto in cantiere. Prezzo per ogni ml: 12 €, ai quali vanno aggiunte le

spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al 10)% ex artt. 32 e 41 del D.P.R.

207/10, e quindi $€ 12 \times 1,17 \times 1,10 = 15,44 €$; quantità = 1,00 da cui: $1,00 \times 15,44 =$

15,44 €/ml

B) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; quantità per la posa in opera di 1,00 ml di pavimentazione = 0,20 da

cui: $0,20 \times 29,98 = 6,00 \text{ €/ml}$;

C) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora =

€ 25,20; quantità per la posa in opera di 1,00 mq di pavimentazione = 0,20 da cui:

$0,20 \times 25,20 = 5,04 \text{ €/mq}$;

D) Materiali vari occorrenti per la posa in opera quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo (malta, cemento, sabbia etc.), compreso ogni materiali necessario per la

corretta e completa posa in opera di n. 1 ml di zoccolatura, prezzo stimato a corpo

per n. 1 ml di zoccolatura = 3,00 €/ml.

Totale: $15,44 + 6,00 + 5,04 + 3,00 = 29,48 \text{ €/ml}$ da cui detrarre il ribasso d'asta del

25,0415%.

NP004 = Realizzazione di giunti impermeabilizzanti nella pavimentazione in pietra

lavica esistente nel tratto di collegamento tra Via Roma e P.zza S. Antonio (cfr.

elaborato progettuale n. P.3) mediante l'impiego di malta cementizia osmotica

bianca o grigia tipo MO 660 - FASSA o similari, aventi caratteristiche tecniche non

inferiori a quelle di seguito riportate:

- resistenza a flessione a 28 gg: 4,5 N/mm² ca.

- resistenza a compressione a 28 gg: 14 N/mm² ca.

- modulo elastico a 28 gg: 12.000 N/mm² ca.

L'applicazione prevede, una volta saturata la superficie da trattare con acqua, la

stesura con pennello o spatola. Prezzo per ogni mq di pavimentazione oggetto

dell'intervento come sopra riportato: 16,44 €/mq, comprensivo di spese generali

pari al 17% e utile d'impresa 10% ex artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, da cui detrarre il

ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo scaturisce dalla presente analisi:

A) Fornitura malta cementizia osmotica bianca o grigia tipo MO 660 - FASSA o

similari, aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quelle di seguito riportate:

resistenza a flessione a 28 gg: 4,5 N/mm² ca; resistenza a compressione a 28 gg: 14

N/mm² ca; modulo elastico a 28 gg: 12.000 N/mm² ca. Prezzo per ogni kg: 3,50 €, ai

quali vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al 10)% ex

artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $€ 3,50 \times 1,17 \times 1,10 = 4,09 €$; quantità = 0,20

(20% percentuale di superficie da giuntare su n. 1 mq di superficie complessiva di

pavimentazione esistente) $\times 2,00 \text{ kg/mq}$ (quantità di malta osmotica necessaria per

la posa in opera su 1 mq di superficie) $\times 1,00 \text{ mq} = 0,4$ da cui: $0,4 \text{ kg/mq} \times 4,09 €/\text{kg} =$

1,64 €/mq

B) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; quantità per la posa in opera corrispondente alla sigillatura di 1,00 mq

di pavimentazione = 0,25 da cui: $0,50 \times 29,98 = 7,50 €/\text{mq}$;

C) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora =

€ 25,20; quantità per la posa in opera corrispondente alla sigillatura di 1,00 mq di

pavimentazione = 0,25 da cui: $0,25 \times 25,20 = 6,30 €/\text{mq}$;

D) Materiali vari, diversi dalla malta osmotica, occorrenti per la sigillatura di 1 mq di

pavimentazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (sabbia, acqua etc.,

compreso ogni materiali necessario per la corretta e completa sigillatura di n. 1 mq

di pavimentazione, prezzo stimato a corpo per n. 1 mq di pavimentazione giuntata =

0,50 €/mq. Totale: $1,64 + 7,50 + 6,30 + 1,00 = 16,44 €/\text{mq}$ da cui detrarre il ribasso

d'asta del 25,0415%.

NP005 = Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma,

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,


zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro

onere. Prezzo al kg = € 3,27, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%.

Il presente articolo corrisponde all'art. 7.1.1 del prezziario regionale per le OO.PP.

nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009,
vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore.

NP006 = Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere. Prezzo al kg = 2,88, da cui detrarre il ribasso d'asta del
25,0415%. Il presente articolo corrisponde all'art. 7.1.2 del prezziario regionale per
le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del
24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata
dall'appaltatore.



NP007 = Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Prezzo al kg = 2,30, da cui detrarre il
ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente articolo corrisponde all'art. 7.1.3 del
prezziario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009
pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento
dell'offerta presentata dall'appaltatore.

NP008 = Rimozione della vetusta, danneggiata e fessurata caditoia esistente in
pietra lavica nel tratto di Via Vittorio Emanuele, immediatamente adiacente p.zza S.
Antonio e sostituzione con caditoia in pietra lavica di forma e dimensioni identiche a
quella in atto. Compreso il trasporto a discarica autorizzata della caditoia rimossa.
Compreso il ripristino della zona di appoggio della caditoia. Sono altresì compresi nel
prezzo unitario tutti i materiali occorrenti per la corretta posa in opera della nuova

caditoia secondo la regola dell'arte quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malta di allettamento, calcestruzzo, sabbia etc. Prezzo a corpo tutto compreso, escluso solo oneri di accesso discarica autorizzata: 1143,54 €/cad, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo scaturisce dalla presente analisi:

A) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora = € 29,98; tempo necessario per la rimozione della caditoia esistente per il successivo carico sul cassone per il trasporto a rifiuto e per il ripristino e la preparazione della zona di appoggio della nuova caditoia = 4,00 da cui: $4,00 \times 29,98 = 119,92$ €;

B) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora = € 25,20; tempo necessario per l'assistenza alla rimozione della caditoia esistente, al successivo carico sul cassone per il trasporto a rifiuto e al ripristino e alla preparazione della zona di appoggio della nuova caditoia = 4,00 da cui: $4,00 \times 25,20 = 100,80$ €;

C) Trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata distante 35 km dall'area di cantiere della caditoia rimossa (vedi articolo TRASPORTO.01 dell'elenco prezzi del progetto originario), prezzo per ogni q e per ogni km: 0,166 €/q x km; quantità: 22 q/mc (peso specifico medio materiale di risulta) x 5,00 mq (superficie caditoia) x 0,30 (spessore complessivo caditoia + malta allettamento) x 35 km (distanza dall'area di cantiere della discarica autorizzata più vicina: cfr. SAL n. 1 allegato n. 1 - dichiarazione della impresa esecutrice) = $1155 \text{ q} \times \text{km}$ da cui: $1155 \text{ qxkm} \times 0,166 \text{ €/qxkm} = 191,73$ €;

D) Fornitura di nuova caditoia in pietra lavica, di forma e dimensioni identiche a quella in atto, compreso il trasporto in cantiere. Prezzo a corpo per la sola fornitura della caditoia, realizzata secondo forma e dimensioni identiche a quella in atto: 500

€, ai quali vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al

10)% ex artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $€ 500 \times 1,17 \times 1,10 = 643,50 €$;

quantità = 1,00 da cui: $1,00 \times 643,50 = 643,50 €$

E) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; tempo necessario per la posa in opera della nuova caditoia = 0,50 da

cui: $0,50 \times 29,98 = 14,99 €$;

F) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora =

€ 25,20; tempo necessario per l'assistenza alla posa in opera della nuova caditoia =

0,50 da cui: $0,50 \times 25,20 = 12,60 €$;

G) Materiali vari occorrenti per la posa in opera della nuova caditoia quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo (malta, cemento, sabbia etc.), compreso ogni

materiali necessario per la corretta e completa posa in opera della nuova caditoia e

per il ripristino/realizzazione della zona di appoggio, prezzo stimato a corpo = 30 €

Totale: $119,92+100,80+191,73+643,50+14,99+12,60+30 = 1143,54 €/\text{cad}$ da cui

dedurre il ribasso d'asta del 25,0415%.

NP009 = Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm

fino a 50 cm, compreso anche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., compreso i ponti

di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: in rame. Prezzo al m = € 75,10, da cui

dedurre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente articolo corrisponde all'art.

15.14.11.1 del prezzario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P.

16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al

momento dell'offerta presentata dall'appaltatore. SVILUPPO PRESCRITTO DELLA

GRONDAIA: 50 cm

NP010 = Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc. compreso i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte: per diametro da 100 mm. Prezzo al m = € 52,90, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente articolo corrisponde all'art. 15.14.11.1 del prezzario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore. DIAMETRO PRESCRITTO DEL PLUVIALE: 100 cm

NP011 = Fornitura e posa in opera di fioriera mobile di cui all'elaborato progettuale n. P.5. "Fioriera mobile: particolari esecutivi". La fioriera dovrà essere realizzata esclusivamente secondo forma, dimensioni, materiali, modalità di assemblaggio puntualmente riportate in seno al suddetto elaborato di perizia (P.5.), firmando per accettazione il quale, l'impresa dichiara di avere ben compreso la tipologia di materiali da impiegare, le dimensioni e la forma di ogni singolo particolare, nonché le modalità di assemblaggio, rinunciando ad invocare qualunque mancanza progettuale per la effettiva realizzazione della stessa. Prezzo per ogni fioriera completa, escluso il riempimento con terra vegetale e la messa a dimora della relativa essenza: 1890,45 €/cad, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente prezzo scaturisce dalla presente analisi:

A) Fornitura e posa in opera della struttura in carpenteria metallica in ferro realizzata secondo i disegni esecutivi di cui all'elaborato grafico n. P.5., escluso verniciatura; prezzo al kg di ferro fornito e posato in opera: € 2,88+2,30=5,18 (vedi prezzario regionale prezzario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P.

16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al

momento dell'offerta presentata dall'appaltatore, voci 7.1.2 e 7.13); quantità =

183,46 (cfr. elaborato progettuale n. P.5.) + sfridi e q.tà di difficile individuazione pari

al 10% della quantità totale = $10\% \times 183,46 = 18,35$ da cui: $(183,46 + 18,35) \times 5,18 =$

1045,38 €;

B) Fornitura ruote fisse ad alta portata come da disegno esecutivo P.5.; prezzo cad: €

58,43 ai quali vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al

10)% ex artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $\text{€ } 58,43 \times 1,17 \times 1,10 = 75,19 \text{ €};$

quantità = 2,00 da cui: $2,00 \times 75,19 = 150,38 \text{ €}$

C) Fornitura ruote piroettanti ad alta portata come da disegno esecutivo P.5.; prezzo

cad: € 95,98 ai quali vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa

(pari al 10)% ex artt. 32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $\text{€ } 95,98 \times 1,17 \times 1,10 =$

123,52 €; quantità = 2,00 da cui: $2,00 \times 123,52 = 247,05 \text{ €}$

D) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; tempo per il montaggio delle n. 2+2 ruote sulla carpenteria metallica =

2,00 da cui: $2,00 \times 29,98 = 59,96 \text{ €};$

E) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora =

€ 25,20; tempo per l'assistenza al montaggio delle n. 2+2 ruote sulla carpenteria

metallica = 2,00 da cui: $2,00 \times 25,20 = 50,40 \text{ €};$

F) Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due

mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura

e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino

a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto, prezzo al mq: € 19,80

(vedi prezzo regionale prezziario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui

al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione

Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore, voce 11.2); quantità =

6,89 mq (cfr. elaborato progettuale n. A.5.) da cui: $6,98 \times 19,80 = 138,20$ €;

G) Fornitura di lastre in pietra lavica spessore 3 cm dimensioni come da disegno

esecutivo P.5.; prezzo per ogni mq (compresa la realizzazione degli smussi a 45°

come da disegno esecutivo in seno all'elaborato progettuale P.5.): 120,00 €, ai quali

vanno aggiunte le spese generali (pari al 17%) e utile d'impresa (pari al 10)% ex artt.

32 e 41 del D.P.R. 207/10, e quindi $\text{€ } 120 \times 1,17 \times 1,10 = 154,44$ €; quantità =

$0,65 \times 0,96 = 0,62 \times 4 = 2,48$ mq (cfr. elaborato progettuale A.5.) da cui: $2,48 \times 154,44$

= 383,01 €

H) Operaio specializzato (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni

ora = € 29,98; tempo per il montaggio delle n. 4 lastre in pietra lavica sulla struttura

in carpenteria metallica = 2,00 da cui: $2,00 \times 29,98 = 59,96$ €;

I) Operaio comune (vedi elenco prezzi, operai trasporti e noli) prezzo per ogni ora = €

25,20; tempo per l'assistenza al montaggio delle n. 4 lastre in pietra lavica sulla

struttura in carpenteria metallica = 2,00 da cui: $2,00 \times 25,20 = 50,40$ €;

L) Materiali e nolo attrezzi vari occorrenti per il corretto e completo assemblaggio

secondo la regola dell'arte della fioriera, quali ad esempio a titolo esemplificativo e

non esaustivo: collante, viti, trapano, frese etc. Prezzo stimato a corpo per il

montaggio completo di una fioriera: 50 €

Totale: $1045,38 + 150,38 + 247,05 + 59,96 + 50,40 + 138,20 + 383,01 + 59,96 + 50,00 =$

2184,34 € da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%.

NP012 = Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e


due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura,

spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per

interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto, prezzo al mq: € 19,80, da cui detrarre il ribasso d'asta del 25,0415%. Il presente articolo corrisponde all'art. 11.2 del prezziario regionale per le OO.PP. nella Regione Sicilia di cui al D.P. 16.4.2009 pubblicato in GURS n. 18 del 24.4.2009, vigente nella Regione Sicilia al momento dell'offerta presentata dall'appaltatore.

- Art. 3 -

Il presente atto mentre è immediatamente impegnativo per l'impresa esecutrice dei lavori lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo la approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento e dell'organo decisionale della Amministrazione Comunale della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alla quale esso si riferisce.



- Art. 4 -


Le spese di registrazione ed a qualunque titolo relative al presente atto sono a carico della impresa esecutrice dei lavori. A tal fine si precisa che a seguito della introduzione in progetto delle nuove lavorazioni esclusivamente previste nel presente atto e nella perizia di variante e suppletiva in corso d'opera alla quale esso si riferisce, il nuovo importo dei lavori, al netto del r.a., è pari ad € 284.601,67 compresi € 14.172,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta offerto in sede di gara, pari al 25,0415%. (Sono complessivamente n. 16 facciate, compresa la presente.)

Monterosso Almo, li novembre 2013 Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dei lavori

L'Impresa

IL RUP



(per approv. ex comma 3 art. 136 DPR 554/99)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Tecnica avente ad oggetto: **"Lavori di ammodernamento e riqualificazione del centro storico del quartiere Matrice – Approvazione perizia di variante e suppletiva"** nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminato altresì lo schema di atto di sottomissione;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n° 47/2013 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato responsabile della suddetta area;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Bilancio 2014 in corso di formazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta , allegata alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

g.D.G.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Paolo Buscema

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Noto Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

li. 07/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carmelo Innocente

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 07/02/2014 al 22/02/2014
col n. _____ del registro di pubblicazione

col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE
F.to Scollo Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il.;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 07/02/2014 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capi gruppi consiliari;

☐ Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di Ragusa

IN QUANTO

☐ è soggetta al controllo per legge: _____ ne ha fatto richiesta -----

☐ ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

☐ Ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art.15, comma 5°

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/02/2014 al 22/02/2014 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e ss.mm.e il. e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

☐ per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

☐ avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità

☐ Esecutiva art.12 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

☐ Esecutiva art.16 L.R. 44/91 e ss.mm.e il.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Innocente

E' copia conforme all'originale

_____ li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'ufficio il _____