COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa
AREA TECNICA
Servizio Manutenzione

DETERMINA AREA n. 15 del 28.01.2014

DETERMINAZIONE n. 188 del 05-03-2014

OGGETTO: Lavori di ripristino delle strade danneggiate dalle piogge dei giorni 9,10,11 marzo 2012 – Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento. Impegno somme

CIG n. 4156086EA6 CUP B97H12000870004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Amato Paolo)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con delibera della G. M. n. 233 del 29.12.2011 si è proceduto all'approvazione della relazione preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di misto granulometrico, rete elettrosaldata, conglomerato cementizio e noleggio di mini escavatore per la manutenzione e sistemazione della sovrastruttura delle strade rurali per l'anno 2012 con contestuale assegnazione all'Area tecnica della somma complessiva di € 11.000,00 ogni onere compreso

Che con delibera n. 35 del 27.03.2012 è stata autorizzata questa Area Tecnica ad eseguire i lavori di rimozione dello stato di pericolo del costone roccioso lungo il viale Giovanni XXIII dall'incrocio con la via S. Maria, per l'importo di € 2.400,00 per cui l'importo destinato al ripristino delle strade danneggiate dalle piogge dei giorni 9,10,11 marzo approvato con la delibera n. 233/2011 di cui sopra è stato ridotta ad € 8600,00 ogni onere compreso.

Che con propria determina n. 33 del 16.04.2012, si stabiliva ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i l'espletamento della gara con il sistema della procedura ristretta di cui all'art. 54 del citato decreto come definita dall'art. 3 punto 38 dello steso D. Lgs 163/2006 con richiesta di offerta agli operatori economici desunti dagli atti in possesso di questo Comune, con la selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso di cui all'art.82 del D.Lgs. n. 163/2006;

Che la procedura di gara come sopra autorizzata è stata esperita in data 20.04. 2012 il cui verbale di gara è stato pubblicato dal 27.04.2012 al 01.05.2012, dal quale verbale risulta aggiudicataria l'impresa Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n.106 , per l'importo di € 5,873,80 (diconsi Euro cinquemilaottocentosettantatre/80) al netto del ribasso d'asta del 17,22 % e compresi € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

che con Determina Dirigenziale n. 316 del 20.06.2012 del registro generale e n. 67 del 07.06.2012 del registro particolare i lavori sono stati affidati alla ditta Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 206 con il seguente quadro economico:

A	Per lavori a base d'asta al netto al netto del ribasso del 17,22	**€**		**5,873,80**
A1	Costi per la sicurezza per € 500			
B	**Per somme a disposizione**			
	a – per IVA al 21 %	**€**	**1.233,50**	
	b – per incentivo sulla progettazione art. 18 L. 109/94 e s.m.i. 2,00 %	**€**	139,84	
	c – Per economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa	**€**	**1.352,86**	
	sommano	**€**	**2.726,20**	**2.726,20**
	Totale complessivo	**€**		**8.600,00**

Che con contratto di appalto Rep. 788 del 13.07.2012 i lavori sono stati definitivamente accollati all'Impresa sopra indicata per l'importo netto di € 5.873,80 al netto del ribasso del 17,22 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA

Che con verbale redatto in data 18.07.2012 , si è proceduto alla consegna dei lavori i quali ai sensi dell'art. 7.9 del Capitolato Speciale di Appalto dovevano ultimarsi entro il 31.12.2012;

Che durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione comunale ha verbalmente disposto di utilizzare il ribasso d'asta pari ad € 1.352,86 IVA compresa al fine di migliorare la sicurezza e efficienza delle strade delle strade interessate dall'intervento, disponendo la redazione della variante :

Che in data 14.01.2013 è stata redatta una perizia di variante suppletiva dell'importo complessivo di € 6982,70 con il seguente quadro economico

a) - Importo lavori di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza

	€	6.982,70
per IVA al 21 % su 5.873,80	€	1.233,50
per IVA al 22 % su 1.108,90	€	243,96
per incentivi sulla progettazione. 2%	€	139,84
Sommano	€	8.600,00

Che la perizia in argomento comprende i seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Quadro Economico di Raffronto
3. Schema di Atto di Sottomissione

Considerato che la perizia stessa è stata approvata dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. R. 12.07.2011 n. 12 di recepimento del D.lgvo 163 /2006

Considerato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva in argomento pari ad € 1.352,86 trova copertura nell'ambito della somma complessiva di € 8.600,00 come assegnata con delibera della G M 233 /2011 e successiva n. 35 del 2012

Considerato che l'Impresa esecutrice "Impredil di Gulino Serafino Paqolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106 " ha già sottoscritto per accettazione gli elaborati di variante e lo schema di atto di sottomissione

Ritenuto pertanto doversi procedere all'approvazione amministrativa della perizia in argomento;

Visto il D.lgvo 163/2006 nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 visto il DPR 207/2010
Visto il vigente O.R.EE.LL.

Vista la legge 142 del 08/06/1990 recepita con la L.R.. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto la Determina Dirigenziale n. 47 del 24.12.2013, con il quale è stato riconfermato responsabile della suddetta Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta quindi la propria competenza in merito:

D E T E R M I N A

1) Approvare la perizia di variante suppletiva e di assestamento dei lavori di "ripristino delle strade danneggiate dalle piogge dei giorni 9,10,11 marzo 2012 ", come redatta in data 29.12.2009 dal direttore dei lavori geom. Bucchieri Giuseppe dell'importo complessivo di € 8.600,00 riportati dal seguente quadro economico:

a) - Importo lavori di cui € 500,00 per oneri sulla sicurezza	€	6.982,70
per IVA al 21 % su 5.873,80	€	1.233,50
per IVA al 22 % su 1.108,90	€	243,96
per incentivi sulla progettazione. 2%	€	139,84
Sommano	€	8.600,00

2) Dare atto che l'introduzione dei nuovi e necessari lavori comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.108,90 oltre iva al 22 %

3) Approvare lo schema di Atto di sottomissione, già sottoscritto per accettazione dell'Impresa esecutrice dei lavori

4) Impegnare la somma necessaria come da attestazione in calce alla presente da parte del Responsabile dell'area Ec. Finanziaria già assegnata con delibera della G.M.. n. 217 del 28.12.2012, con imputazione al cap.10878 cod. bil. 2080101 imp. 55/2012

6) La presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Amato Paolo)

RELAZIONE TECNICA

Oggetto:Lavori di ripristino delle strade danneggiate dalle piogge dei giorni 9,10,11 marzo 2012.

- **Premessa**

- il progetto di cui in oggetto è stato finanziato con fondi comunali per l'intero importo di **euro 8.600,00**
- il progetto venne approvato, con Delibera della G.M. n. 35 del 27.03.2012, per l'importo di € 8.600,00 di cui € 6.991,67 per lavori a base d'asta ed € 1.608,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione
- in data 20.04.2012 è stato esperito la gara dal cui verbale risulta aggiudicataria l'Impresa Impredil di Gulino Serafino Paolo con sede in Monterosso Almo via Pignatello n. 106, con il ribasso del

Di seguito è riportato il quadro economico complessivo dell'opera:

QUADRO ECONOMICO		
1	**Importo complessivo** dei lavori a b. a. Costi della sicurezza per € 500,00	**6.991,67**
2	**Per somme a disposizione**	
	a – per IVA al 21 %	**1.468,25**
1.	b – per incentivo sulla progettazione art. 18 L. 109/94 e s.m.i. e oneri previdenziali a carico dell'Ente 2%	**139,82**
	Totale complessivo	**8.600,00**

- il contratto veniva stipulato in data 13.07.2012 rep. N. 788 per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 5.846,65. comprensivi di €. 500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la consegna dei lavori avveniva in data 18.07.2012 ed in base a quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto gli stessi debbono essere ultimati entro il 31.12.2012;

- **Descrizione dell'andamento dei lavori**

I lavori hanno avuto andamento regolare.
Durante l'esecuzione è stato emesso un solo S. A. L. per l'importo complessivo di €. 5.846,65 al netto del ribasso d'asta.
Sommariamente i lavori effettuati consistono:

- Scavi a sezione obbligata su sedi stradali
- Ripristino della pavimentazione;
- Trasporto a rifiuto materiale di risulta
- Lavori in economia per la pulitura e la sistemazione delle Caditoie esistenti etc.;

- **Descrizione delle variazioni introdotte con la perizia di variante e assestamento contabile.**

Le variazioni introdotte con la perizia di variante consistono principalmente nella fornitura e stesura di misto granulometrico e di Conglomerato cementizio per la sistemazione delle strade rurali, senza l'introduzione di nuovi prezzi unitari :

- **Conclusioni**

La perizia di variante non alterata la natura e finalità del progetto, ma viene redatta per risolvere aspetti di dettaglio ed aspetti tecnici riscontrati durante lo svolgimento.
Ai maggiori lavori ed alle nuove categorie di opere si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme delle somme inserite nel quadro economico di finanziamento per imprevisti.
L'importo del progetto viene contenuto entro i limiti del finanziamento concesso e non è richiesta l'apporto di somme aggiuntive per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati con il progetto principale

Quadro Economico

1	**Importo complessivo** dei lavori	€	**6.982,70**		
3	**Per somme a disposizione**				
	a – per IVA al 21 % su 5.873,80	€	**1.233,50**		
	b – per Iva al 22 % su 1.108,,90		**243,96**		
	c – per incentivo sulla progettazione art. 18 L. 109/94 e s. m. i. 2,00 %	€	139,84		
	sommano	€	**2.726,20**		
4	**Importo totale progetto principale**	€		**8.600,00**	**8.600,00**
5	**Importo totale (lavori + sicurezza) Perizia di variante**	€			**8.600,00**

Monterosso Almo

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Bucchieri Giuseppe)